

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====000=====

LAVORI di costruzione di case popolari nel Comune
di BRINDISI -Quartiere S.Elia Est - Fabbriato 1-
Alloggi 32 -Vani convenzionali 192- P.I. 001/42/1-
Legge 22/10/1971,n°865 e 27/5/1975,n°166 -

IMPRESA: Geom. Eumeo CORRADO - Brindisi -

Importo a base d'asta.....£. 453.120.000

Importo deputato del ribasso d'asta

dell'1,50%.....£.446.323.200=

CONTRATTO n.5714 dell'1/7/1976 registrato a Brindi=
si il 14/7/1976 al n.2880 Mod.I -

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE n°2

L'anno millenovecentosettantasette,il giorno quat=
tordici del mese di Dicembre in Brindisi;

Il sottoscritto Dott.Ing.Antonio LONGO,nella sua c
qualità di direttore dei Lavori,unitamente al Sig.
CORRADO Geom.Eumeo,titolare dell'Impresa;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 1
aprile 1976;

VISTO il verbale di sospensione in data 5/4/1976;

-VISTO il verbale di ripresa n.1 del 20/10/1977;

-CONSIDERATO che la pioggia torrenziale ha sommerso

gli scavi;

-CONSTATATA l'impraticabilità dei luoghi in cui
sorge il cantiere;


poichè i lavori non possono procedere utilmente a
regola d'arte, ne dispone la sospensione fino a quan-
do le condizioni metereologiche non permetteranno
la ripresa..-

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare,
fermo restando che rimarranno disponibili per la
esecuzione dei lavori giorni 291 (duecentonovantu-
no) in totale..-

Del che si è redatto il presente verbale che pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti..-


L'IMPRESA

(Geom. Eumeo CORRADO)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)



VISTO:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCETTO)

