

15

GESTIONE I.N.A.-CASA

PIANO INCREMENTO OCCUPAZIONE OPERAIA

CASE PER LAVORATORI

STAZIONE APPALTANTE

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di case per lavoratori in
Brindisi-Rione Commenda Ovest- Lotto VI - Cant. n.
11251 Prot. 25029

2° Settennio

Impresa : Antonucci Alberto fu Leucio

CERTIFICATO DI COLLAUDO

In relazione a quanto esposto nei precedenti atti
il sottoscritto Collaudatore :

VISTO il mod.I.C.200 del 25/1/1958 e la nota 25029/

I/FA del 13/5/1959 della Gestione INA-CASA;

VISTO il contratto 24 marzo 1958 n.1958 di reperto
rio stipulato dell'Istituto Autonomo per le
Case Popolari della Provincia di Brindisi con
l'Impresa Alberto Antonucci;

VISTA la contabilità dei lavori principali;

VISTI i risultati delle tre visite di collaudo;

VISTI gli ordini di servizio n. 1,2,3;

CONSIDERATO che i lavori, fin dove sono stati edeguiti dall'Impresa Antonucci Alberto sono rispondenti alle previsioni del progetto compilato nel settembre-ottobre 1957 dal Gruppo dell'Architetto Carlo Chiarini nonché della perizia suppletiva 31 gennaio 1959;

- CHE i lavori sono stati eseguiti in conformità dei patti stipulati;
- CHE la contabilità dei lavori é stata compilata in base alle disposizioni del contratto 24 Marzo 1958, n. 1695;
- CHE, in seguito alla revisione tecnico-contabile da parte del sottoscritto Collaudatore, l'importo netto dello stato finale 14/11/1959 é stato confermato in L. 184.455.958, trascurando i centesimi;
- CHE per alcune delle deficienze riscontrate in alcune categorie di lavori si ritiene apportare una detrazione complessiva di L. 2.264.035 al netto del ribasso d'asta del 6.63% come da conteggio nel verbale di 1° visita di collaudo, mentre per le altre si disponeva di affidare i lavori di ripristino alla Impresa subentrante per i lavori di completamento, Serafini Giovanni da

Lecce;

- CHE i prezzi applicati sono quelli di contratto e successivamente concordati;
- CHE in seguito alle detrazioni di cui sopra, rispetto alla spesa autorizzata di l i r e L. 215.832.388 si ha un residuo di l i r e L. 31.376.430 che aumentato dell'importo delle detrazioni operate ammonta complessivamente a L. 31.376/430 - 2.264.035 = L. 33.640.465.====
- CHE per l'esecuzione delle otto palazzine di che trattasi non sono occorse occupazioni temporanee o permanenti né si sono verificati danni a stabili interessanti privati per cui non si è fatto luogo alla pubblicazione degli avvisi ad opponendum;
- CHE per quanto è stato possibile accertato, le qualità contabilizzate sono in relazione a quelle effettivamente eseguite;
- CHE l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;
- CHE il credito dell'Impresa Antonucci Alberto risulta come segue:
- CHE i lavori di ripristino ordinati all'Impresa Serafini Giovanni sono stati da questa eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni

della Direzione lavori;

- CHE la contabilità relativa é stata compilata in base alle disposizioni del contratto n.2278 del 10/5/1966/ stipulato con la suddetta Impresa Serafini Giovanni per i lavori di completamento;
 - CHE in seguito alla revisione di detta contabilità da parte del sottoscritto Collaudatore, l'importo della stessa rimane confermato in L. 4.976.846= Trascurando i centesimi;
 - CHE tale importo di lavori va addebitato sul saldo dell'Impresa Antonucci Alberto;
 - CHE per quanto é stato possibile accertare, la qualità contabilizzate sono in relazione ai lavori effettivamente eseguiti;
 - CHE l'Impresa Serafini Giovanni ha firmato detti atti contabili senza riserva;
- a) importo netto dello stato finale confermato in seguito a revisione tecnico-contabile trascurando di i centesimi L. 184.455.958
- a cui si deduce l'importo netto delle detrazioni effettuate per deficienze riscontrate in alcune categorie di lavori durante le operazioni di collaudo come da
- a riportare L. 184.455.958

riporto	L. 184.455.958
Conteggio riportato preceden	"
temente	<u>" 2.264.035</u>
Restano	L. 182.191.923
a dedurre per n. 9 pagamenti in acconto corrisposti all'Impre- sa in complessive	<u>L. 174.600.000</u>
Resta il credito dell'Im- presa Antonucci Alberto in lire (settemilioni cinquecentonovantunomilaneovecentoventitre); a cui si deduce l'importo da corrisponde- re all'Impresa Serafini Giovanni per i lavori di ripristino pari a lire	<u>L. 4.976.846</u>
Resta il credito netto dell'Im- presa Antonucci Alberto in	<u>L. 2.615.077</u>
(diconsi lire duemilioni seicentoquindici zero settanta sette).	

C E R T I F I C A

Che i lavori di costruzione di n. 8 case per lavoratori nel rione Commenda Ovest del Comune di Brindisi, per la parte eseguita dall'Impresa Alberto Antonucci in base al contratto 24 Marzo 1958, n. 1695 di repertorio, sono meritevoli di collaudo e

pertanto li collauda per l'importo netto di L.

182.191.923, trascurando i centesimi.-

- CHE salve l'approvazione del presente atto può

pagarsi all'Impresa Antonucci Alberto e per essa al

Curatore Fallimentare la rata di saldo di L.

2.615.077 ed all'Impresa Serafini Giovanni, esecutrice

dei lavori di ripristino, la rata di L. 4.976.846

salvo la superiore approvazione del presente atto.-

Roma, li

p. LA DIREZIONE LAVORI

(Dott.Ing.Franco CELLIE)

(GeonVite SAVINO)

p.L'ISTITUTO AUTONOMOCASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

p. L'IMPRESA

IL CURATORE FALLIMENTARE

(Avv Angelo AYRO')

IL COLLAUDATORE