

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

avori di costruzione di alloggi di ERP nel Comune di Francavilla F.na - All.
 .60 - Legge 5/8/78 n.457 - Compl.3°Biennio - P.11. 008/101/1.

presa EDI.CO.M: s.r.l. da Bari

9° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 27/12/ 19 85

CONTRATTO in data 27/8/84 n. 6111 REGISTRATO a Brindisi il 27/8/84
 al n.4423 Mod.I°.


Importo del progetto a base d'asta	L.	2.194.087.500	Data della consegna	16/5/84
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 5.66 per cento	L.	2.069.902.148	Data dell'incominciamento dei lavori	16/5/84
	L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	7/9/85
	L.		I lavori rimasero sospesi per gg.	124
Importo a disposizione dell'Amministrazione	L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	==
Per espropriazione	L.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	9/1/86
» mag. lavori impreved.	L.			
» lavori ad economia	L.			
» sorveglianza e dir.	L.			
» _____	L.			
TOTALE somma impegnata	L.		Giorni impiegati in più	
			Giorni impiegati in meno	

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		<u>LAVORI A MISURA</u>				
1	6	-Scavo di sbancamento mc.	3958.48	4.500	17.813.160	
2	62	-Cls magro a kg. 150 "	801.85	49.000	39.290.650	
3	59	-Cls per fondaz. Rk200 "	1630.42	92.300	150.487.766	
4	64	-Ferro per c.a. kg.	94434.47	980	92.545.781	
5	16	-Vespaio mc.	748.14	14.100	10.548.774	
6	10c	-Scavo a sez. ristretta "	600.00	7.500	4.500.000	
7	109	-Tubazione Ø 150 ml.	250.00	12.500	3.125.000	
8	133	-Pozzetta 80X80 N.	16	63.700	1.019.200	
9	7/b	-Scavo a sez. ristretta mc.	200.00	6.500	1.300.000	
10	15	-Rilevato "	1500.00	5.750	8.625.000	
11	85	-Pietrini mq.	1500.00	15.700	23.550.000	
12	110	-Tubazione Ø 12.5 ml.	250.00	11.000	2.750.000	
13	142	-Cordoni prefabbricati "	450.00	16.000	7.200.000	
14	171	-Tubi zincati da 1" "	150.00	10.600	1.590.000	
		Sommano i lavori a misura		£.		364.345.331
		<u>LAVORI A FORFAIT</u>				
15	6/1	-Strutture in elevazione 32%				
		100%X32%X1.804.275.000		£.	577.368.000	
16	6/2	-Muratura di compagno 10%				
		100%X10%X1.804.275.000		"	180.427.500	
17	6/3	-Tramezzi 3%				
		100%X3%X1.804.275.000		"	54.128.250	
18	6/6	-Pavimenti e marmi 8%				
		100%X8%X1.804.275.000		"	144.342.000	
19	6/10	-Schem. imp. idric. - fogn. 3%				
		100%X3%X1.804.275.000		"	54.128.250	
20	6/12	-Impianto termico 6%				
		20%X6%X1.804.275.000		"	97.430.850	
21	6/5	-Intonaci esterni 4%				
		95%X4%X1.804.275.000		"	68.562.450	
		a riportare		£.		364.345.331

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
		Riporto:		£.		364.345.331
22	6/7	-Riv.int.ed esterni 3%		"	51.421.836	
		95%X3%X1.804.275.000		"		
23	6/8	-Infissi 8%		"	129.907.800	
		90%X8%X1.804.275.000		"		
24	6/13	-App.igienico-sanitari 4%		"	21.651.300	
		30%X4%X1.804.275.000		"		
25	6/14	-Impianto elettrico 3%		"	46.009.012	
		85%X3%X1.804.275.000		"		
26	6/4	-Intonaci interni 5%		"	85.703.063	
		95%X5%X1.804.275.000		"		
27	6/9	-Opere in ferro 3%		"	51.421.838	
		95%X3%X1.804.275.000		"		
28	6/11	-Impianti speciali 3%		"	37.889.775	
		70%X3%X1.804.275.000		"		
29	6/15	-Opere da pittore 3%		"	32.476.950	
		60%X3%X1.804.275.000		"		
		Sommano i lavori a forfait		£.		1.632.868.874
		Sommano i lavori a misura ed a forfait		"		£.1.997.214.205
		A detrarre il ribasso d'asta del 5.66%		"		113.042.324
		RESTANO NETTE LIRE				£. 1.884.171.881

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott.Ing.Antonio LONGO)





ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - BRINDISI

Per quanto è stato possibile, consultare con l'Ufficio Tecnico e l'Ufficio Amministrativo, al fine di verificare la corrispondenza tra le previsioni contrattuali e quelle effettivamente realizzate.

Brindisi, lì - 2 GEN. 1986

IL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ TECNICA



IL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

