

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione del 26°, 27°, 28° lotto di case
popolari in Brindisi-rione Commenda Ovest

Legge 2/7/1949, n. 408 - Esercizio 1957/1958.

Importo a base d'asta	£. 100.000.000
" al netto del ribasso 2,70% "	97.300.000

=====

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE

TITOLO DELLA SPESA: Lavori di costruzione di tre palazzine (26°, 27°, 28° lotto) di case popolari in Brindisi-rione Commenda-Ovest per n. 48 alloggi e vani contabili 264.

APPROVAZIONE: Il progetto risulta approvato con Provveditoriale n. 8909 del 17/5/1958.

CONTRATTO: I lavori furono affidati all'Impresa Corrado Pier Marcello con contratto n. 1811 del 26/ luglio 1958 reg. a Brindisi il 1°/8/1958 al n. 166 mod. I VOL. 112 con il ribasso del 2,70% e quindi per l'importo netto di £. 97.300.000.=

DIRETTORE DEI LAVORI: Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore Tecnico dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi.

CONSEGNA, DURATA E ULTIMAZIONE: I lavori vennero con

segnati all'Impresa con verbale del 26/7/1958; poichè l'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto fissa in mesi dodici il tempo utile per la loro ultimazione così la scadenza doveva avvenire il 25/7/1959.

I lavori furono, infatti, ultimati in data 3/7/59 e quindi in tempo utile come risulta da regolare verbale di ultimazione.

IMPORTO DELLE SOMME AUTORIZZATE:

con contratto principale £. 97.300.000

ORDINI E DISPOSIZIONI DATE ED ESITO AVUTONE: L'impresa ottemperò sempre agli ordini impartiti dal personale preposto alla Direzione dei lavori.

ASSICURAZIONE OPERAI: Gli operai vennero assicurati presso l'INAIL di Brindisi con polizza n. 2541/3 con decorrenza continuativa.

CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA: Il conto finale al netto del ribasso d'asta del 2,70% ammonta a £. 97.298.131,45

da cui detraendo l'ammontare degli

acconti corrisposti all'Impresa:

n. 1 9/8/1958 £. 10.000.000

n. 2 6/9/1958 " 11.200.000

n. 3 11/10/58 " 10.000.000

n. 4 6/11/958 " 10.000.000

a riportare £. 41.200.000 £. 97.298.131,45

riporti		£. 41.200.000	£. 97.298.131,45
n. 5	25/11/958	"	10.000.000
n. 6	17/12/958	"	10.000.000
n. 7	19/1/1959	"	10.000.000
n. 8	9/3/1959	"	10.000.000
n. 9	3/7/1959	"	<u>9.720.000</u>
sommano detrazioni			<u>£. 90.920.000,00</u>

resta il credito netto dell'Impresa £. 6.378.131,45

Detto conto finale è stato regolarmente firmato senza alcuna riserva, dall'Impresa sig. Corrado Pier Marcello.

AVVISI AD OPPONENDUM: Non essendovi stata occupazione temporanea o permanente di aree, non si è proceduto alla richiesta pubblicazione come prescritto dall'art. 93 del Regolamento 25/5/1895, n. 350 relativo agli avvisi di cui all'art. 360 della Legge sui LL. PP.

LIBERTA' DI CREDITO: Per i lavori di che trattasi non risultano notificati atti di sequestro o comunque impeditivi al pagamento da effettuarsi.

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI: I lavori eseguiti dall'Impresa comprendono tutte le categorie di opere necessarie e cioè: scavi, fondazioni, murature, solai, coperture, intonaci, pavimenti, scale, infissi, coloritura, impianti idrico-sanitario-elettrico, sistemazioni esterne, ecc.

Brindisi, 2/1/1960

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

