

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Abitazioni per Lavoratori Agricoli Dipendenti in
TUTURANO - frazione di Brindisi - Legge 30/12/1960, n.1676 - 5° piano d'in
tervento - n.5 fabbricati - 26 alloggi - 204 vani.

Impresa: Dott. Gaetano CAPEO - Brindisi -

1° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 20 - 10 - 1977

CONTRATTO in data 27/1/1977 n. 5728 REGISTRATO a Brindisi il 2/2/1977 al n. 517 Mod. I°.

Importo del progetto a base d'asta . . . L.		217.398.284. =	Data della consegna . . .	19.11.76
<u>incrementato dall'aumento</u>				
Importo del contratto <u>depurato dal ribasso in ragio-</u>			Data dell'incominciamento dei	19.11.76
ne del <u>183</u> per cento <u>e ridotto del</u>			lavori	
<u>10 0,20%</u> L.		614.006.670. =	Scadenza del tempo utile per	13.11.76
			l'ultimaz. dei lavori . .	
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . L.		124.102.243. =	I lavori rimasero sospesi per gg.	46 + 56
del quale impegnato	Per espropriazione L.	8.580.000	I lavori rimasero prorogati per gg.	/
	» mag. lavori imprev. »	46.575.628	Per cui la nuova scadenza del	23/2/78
	» lavori ad economia »	8.490.000	tempo utile è . . .	
	» sorveglianza e dir. »	36.914.228	Giorni impiegati in più . .	
	» »	23.542.387	» in meno . .	
TOTALE somma impegnata L.		124.102.243		

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
		A) <u>LAVORI A MISURA:</u>				
1	2	Scavo di terra con mezzi mecc. mc	1.879,43	1.200=	2.255.316 =	
2	32	Calcestruzzo a Kg.200 mc	245,71	11.000=	2.702.810 =	
3	31	Calcestruzzo a Kg.300 mc	845,66	15.000=	12.684.900 =	
4	62	Ferro omogeneo Kg	64.464,95	180=	11.603.691 =	
5	9	Rilevati e colmate mc	2.000.=	1.200=	2.400.000 =	
		SOMMANO lavori a misura			£. 29.246.717.=	
		B) <u>LAVORI A FORFAIT:</u>				
6	V CSA	- RUSTICO 54% mc. 6,469,63 x 54%	3.493,60	10.022=	35.012.859,20	
		Sono lavori a forfait			£. 35.012.859,20	
		TOTALE lavori a misura e forfait			£. 66.659.576,20	
		che aumentati del 183%			£. 121.987.024,45	
		Sono			£. 188.646.600,65	
		e diminuiti dello 0,20% per fidejussione			£. 377.293,20	
		RESTANO			£. 188.269.307,45	
					=====	
		IL VICE PRESIDENTE (Cav. Cosimo Guadagnoli)				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI Dott. Ing. Antonio Longo				