

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE
POPOLARI PROVINCIA DI BRINDISI
COMUNE DI BRINDISI PROVINCIA DI BRINDISI
Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi
Quartiere S. Elia - Fabbricato n°8-Alloggi n°56 -
Vani conv. 349
Legge 22.10.1971 n°865 art.68 - Canale R.
Impresa TODISCO GIOVANNI DA BRINDISI
Importo, a base d'asta.....£.561.860.000=
Importo comprensivo d'aumento d'asta.." 784.974.718=
Contratto: n°5675 del 26.9.1975 reg. a Brindisi l'1
ottobre 1975 al n°9594 Mod.II.

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantasette il giorno venti-
nove del mese di Luglio in Brindisi.

Il sottoscritto dott.Ing.Antonio Longo, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al Sig.
TODISCO GIOVANNI titolare dell'impresa,

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 28
maggio 1975, che fissava l'ultimazione per il 17.11.76

- il verbale di sospensione n°1 in data 28.5.75,
- il verbale di ripresa n°1 in data 31.8.75,
- il verbale di sospensione n°2 in data 13.10.75,
- il verbale di ripresa n°2 in data 29.1.76,
- il verbale di sospensione n°3 in data 4.1.77;

- il verbale di ripresa n°3 in data 3.2.77,
- il verbale di sospensione n°4 in data 25.2.77,
- il verbale di ripresa n°4 in data 25.3.77.


Ha proceduto al sopralluogo di constatazione della
avvenuta ultimazione dei lavori.

Certifica che i lavori eseguiti a regola d'arte so-
no stati ultimati in data odierna e quindi nei ter-
mini contrattuali.

Dal che si è redatto il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti:-


L'IMPRESA

(Todisco Giovanni)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio Longo)




VISTO:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)

IL VICE PRESIDENTE

(Cav. Cosimo Guadalupi)

