

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzioni Abitazioni Popolari nel Comune di Erchie - Legge
22 - 10 - 1971 N° 865 art. 55 Canale -C-

Impresa Antonio Ribezzi Brindisi

3° STATO ^(a) d' avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 19 GEN 1976 19

CONTRATTO in data 27-6-1975 n. 5660 REGISTRATO Brindisi il 2-7-1975
al N° 2338 Mod. I

Importo del progetto a base d'asta . . . L.		70.840.000	Data della consegna . . .	5-2-75
Importo del contratto ^{aumento} depurato dal ribasso in ragione del <u>60%</u> per cento . . . L.		113.944.000	Data dell'incominciamento dei lavori . . .	
		L.	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori . . .	31-1-76
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . L.			I lavori rimasero sospesi per gg.	49
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del tempe utile è . . .	20-3-76
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più . . .	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno . . .	
	» «			
TOTALE somma impegnata L.				

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		LAVORI A MISURA				
1	13/b	Scavo di roccia a sez; rist;	194,99	12.000	1.259.880	
2	63	Calcestruzzo a ql.2 mc;	16,55	13.900	230.045	
3	61	Calcestruzzo a ql.3 "	51,69	26.500	1.369.785	
4	64	Ferro Kg.	3233,35	325	1.050.838	
5	16	Venpaio ml.	104,99	3.100	325.469	
		Sommone lavori a misura				4.236.017
		LAVORI A FORLIT				
6	6/cca	Strutture portanti al rustico				
		32% 100% x 32% x 61.425.000				19.656.000
7	"	Murature di tamagnature				
		10%				
		50% x 10% x 61.425.000				3.071.250
8	"	Infissi 8%				
		50% x 8% x 61.425.000				2.457.000
		Sommone				29.447.267
		aumento d'asta del 60%				17.668.360
		Sommone				47.115.627
		a dedurre lo 0,20% per fidejussione				94.231
		Restano				47.021.396



IL DIRETTORE DEI LAVORI

[Signature]

IL DIRETTORE TECNICO

(Dott. Ing. Antonio Longo)

[Signature]