

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di completamento attrezzatura area e pertinenze alle palazzine 2° e 3° Lotto di Case Popolari in Ceglie Messapico - Viale Risorgimento - Legge 9 Agosto 1954, n.640 - Esercizio 1955/1956. =

IMPRESA: SAPONARO Odorizio - Carovigno. =

IMPORTO perizia a base d'asta £. 5.870.000

" " al netto del ribasso

6,39% " 5.494.907

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSE :

PERIZIA DI PROGETTO in data 30/9/1965 per l'ammontare di £.6.222.200, redatta dall'Ufficio Tecnico dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi ed approvata con nota 23371 del 16/7/1966 del Provveditorato OO.PP. di Bari. =

SOMME AUTORIZZATE :

a) per lavori a base d'asta £. 5.870.000

b) compenso Stazione Appaltante " 352.200

T o t a l e £. 6.222.200

CONTRATTO: in data 9/1/1967 n.4798 registrato a

Brindisi il 30/5/1967 al n.1156 Mod.I con il quale

i lavori di che trattasi venivano affidati all'Im-

presa SAPIGNARO Odoisio - per l'importo di £.5.494.907.=

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI: I lavori vennero consegnati il 7/6/1967 come risulta dal relativo verbale in pari data per cui la scadenza dei lavori veniva fissata per il 6/12/1967.=

I lavori venivano sospesi causa grave malattia del titolare dell'Impresa, a norma dell'art.16 del Regolamento 25/5/1895 n.350, in data 7/11/1967 e ripresi in data 21/2/1968 fissando la nuova scadenza dei lavori per il 21/3/1968 come risulta dai relativi verbali.=

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: E' stata accertata il giorno 21/3/1968 come risulta dal verbale in pari data e quindi in tempo utile.=

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni della Direzione Lavori.=

ASSICURAZIONE OPERAI: L'Impresa ha assicurato i suoi operai presso l'INAIL di Brindisi con polizza numero 12965/3 con decorrenza continuativa.=

STATO FINALE DEI LAVORI: Redatto in data 20/5/1968 dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori al netto in lire £. 3.680.208,82 e poichè sono stati pagati n.2 cer-

tificati di acconto, per l'importo " 3.285.000,00
Resta il credito netto dell'Impresa £. 395.208,82
=====

(diconsi lire Trecentonovantacinquemiladuecentootte e centesimi ottantadue).=-

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto Direttore Tecnico I.A.C.P. nella visita effettuata il giorno 20/7/1968.=-

RICONOSCIUTO che i lavori furono eseguiti in conformità delle previsioni del progetto con i materiali richiesti, con le dimensioni prescritte e conformi alle prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni della Direzione dei Lavori;

VISTO gli atti contabili che sono stati compilati a norma del Regolamento 25/5/1895, n.350 e che i prezzi adottati sono quelli di contratto;

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;

CONSIDERATO che l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori non vi furono occupazioni temporanee o permanenti di stabili, nè avvennero danni a terzi come risulta dal certificato in atti.=-

CONSIDERATO che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed agli ordini dati dalla Direzione Lavori;

CONSIDERATO che è stato provveduto alla revisione

tecnico-contabile degli atti di contabilità finale;

C E R T I F I C A

che i lavori sopra menzionati sono stati regolamente eseguiti; liquida secondo le risultanze del conto finale a £.3.680.208,82 l'importo dei lavori e poichè all'Impresa sono stati versati accenti per Lire £.3.285.000.=

D I C H I A R A

pagabile all'Impresa SAPONARO Odorizio - Carovigno - la somma di £.395.208,82 (lire Trecentonovantacinque miladuecentotto e centesimi ottantadue) a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori di che trattasi salve la superiore approvazione del presente atto e la definizione degli obblighi assicurativi.=

Brindisi, li 29/11/1968

L'IMPRESA
(SAPONARO Odorizio)

IL DIRETTORE TECNICO IACP
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

V i s t o :

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO)

