

5

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

per la Provincia di =BRINDISI =

Lavori di costruzione di case popolari in Ceglie Mes=
sapico per la eliminazione delle abitazioni malsane =
Legge 640 del 9.8.1954 = Esercizio 1953/54 e 1954/55.=
IMPRESA : SARDELLA Luigi fu Tommaso
CONTRATTO : n. 1009 del 30.9.1955.=

RELAZIONE di accompagnamento allo stato finale.=

PROGETTO = Il progetto in data maggio 1955 venne redat
to dal Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore Tecnico dello
I.A.C.P. e giusta il progetto stesso era preventivata
la seguente spesa :

- 1) a base d'asta L. 24.000.000.=
- 2) a disposizione dell'Amministrazione:
 - a) per lavori in economia L. 275.000
 - b) per progetto, direzione
e sorveglianza " 725.000 L. 1.000.000.=

COMPLESSIVAMENTE L. 25.000.000.=

Il progetto fu approvato con nota Ministeriale numero
del

ASSUNTORE DEI LAVORI = Nell'esperimento d'asta rima=
se deliberatario il Signor SARDELLA Luigi fu Tommaso

che offri il ribasso del 0,37 per cento.=

CONTRATTO = Il contratto venne stipulato in data 30. 9.1955 col n. 1009 di repertorio in Brindisi presso la sede dell'Istituto Autonomo Case Popolari e venne approvato con D.M. 9115/6941/1 Div.XVI[^] del 5.1.1956 e registrato presso la Corte dei Conti il 7.2.1956 reg. 5 dei LL.PP. fg.140 inviato all'I.A.C.P. con nota n. 1975 Div.XVI[^] ter del 13.3.1956 pervenuta in dat a 16. 3.1956 n.2067 e registrato a Brindisi il 29.3.1956 al n.1357 Mod.I^o Vol.107.=

IMPORTO CONTRATTUALE = L'importo contrattuale in base all'applicazione del ribasso d'asta del 0,37 per cento sulla somma di L. 24.000.000.= è risultato di nette L. 23.911.200.=

SPESA AUTORIZZATA PER I LAVORI = La spesa autorizzata per i lavori risulta dal seguente prospetto :

a) per il contratto principale L. 23.911.200.=

=====

DIRETTORE DEI LAVORI = I lavori vennero diretti dal sottoscritto Dott.Ing. Leonardo POTI'.=

CONSEGNA DEI LAVORI = I lavori furono consegnati con verbale del 4 aprile 1956 senza riserve da parte dell'Impresa.=

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALE IN CASO DI RITARDO = Per l'esecuzione dei lavori era

no stabiliti dall'art.13 del Capitolato Speciale di Appalto mesi dieci a partire dalla data del verbale di consegna.=

Il tempo utile doveva scadere quindi il 3 febbraio 1957.=

Dall'art.14 dello stesso capitolato era stabilita la penale di L. 5.000.= per ogni giorno di ritardo.=

ULTIMAZIONE DEI LAVORI = L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 3 febbraio 1957 come fu accertato con regolare verbale di ultimazione e quindi in tempo utile.=

STATO FINALE = Lo stato finale importa complessivamente netto L. 23.385.289.=

da cui sono state dedotte per i certi-

ficati di acconto già emessi " 20.390.000.=

Secondo il detto stato finale resta

quindi il Credito dell'Impresa in L. 2.995.289.=

=====

RISERVE DELL'IMPRESA = L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza alcuna riserva.=

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI = L'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.T.L. di Brindisi con polizza numero 465/3 con decorrenza continuativa.=

TEMPO STABILITO PER IL COLLAUDO = In base all'art.15

del Capitolato Speciale il collaudo dovrà avvenire entro il terzo trimestre dalla data di ultimazione e quindi entro il 3 novembre 1957. =

AVVISI AD OPPONENDUM = Non essendo occorso occupazioni permanenti e temporanee, nè danneggiamenti di stabili interessanti privati, perchè i lavori stessi si svilupparono unicamente su aree di proprietà dell'Amministrazione, si è ritenuto potersi omettere la pubblicazione degli avvisi ad opponendum prescritti dall'art. 360 della Legge sui Lavori Pubblici. =

LIBERTA' DI CREDITO = Come risulta dal relativo certificato in data 1 agosto 1957, all'Ufficio non risultano notificati atti impeditivi al libero pagamento del credito spettante all'Impresa. =

ANDAMENTO GENERALE DEI LAVORI = L'Impresa ha eseguito tutti i lavori previsti in progetto senza incontrare alcuna difficoltà, conducendoli con ogni cura ed a perfetta regola d'arte, peraltro, uniformandosi agli ordini impartiti dalla Direzione dei Lavori. =

Brindisi, 1 agosto 1957. =

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Leonardo FOTI')

Visto :

IL DIRETTORE TECNICO I.A.C.P.

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

