

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

**Lavori di costruzione di abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in BRINDISI.-**

Legge 30/12/1960, N.1676 - Esercizio 1/1 - 30/6/1969

IMPRESA: TREVISI Antimo - Campi Salentino.-

IMPORTO lordo a base d'asta L. 111.300.000.-

" netto del ribasso 6,19% .. " 104.410.530.-

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N.2

**L'anno millenovecentosettantuno il giorno nove del
mese di aprile nel cantiere dei lavori suddetti.-**

**Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori,**

**VISTO il contratto N.5273 del 17/9/1969 registrato
a Brindisi il 19/9/1969 al N.1800 Mod.I;**

VISTO il verbale di consegna in data 14/10/1969;

VISTO il verbale di sospensione del 20/10/1969;

**VISTO il verbale di ripresa del 22/12/1969 che spo-
sta ulteriormente la scadenza dei lavori per
il 10/12/1970;**

VISTO il verbale di sospensione N.2 del 12/11/1970;

**CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che
determinarono la sospensione dei lavori e la zona in-**

interessata alle costruzioni si è resa accessibile con
l'avvento della buona stagione;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha convenuto
che i lavori medesimi si possono riprendere.-

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osser-
vare in merito alla ripresa dei lavori che si inten-
de avvenuta in data odierna, rimanendo ancora dispo-
nibili giorni 29 (ventinove) per cui l'ultimazione
definitiva dei lavori resta fissata per il 7 Maggio
1971.-

Di quanto sopra si redige il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.-

L'IMPRESA

(TENVISI Antimo)

Antimo Tenvisi

Visto

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Giovanni ROMA

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Font. U.G. VALLARINO)

[Signature]

