

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

- "- "- -

Lavori di costruzione del 15° Lotto di Case Popolari
in Brindisi - Via Imperatore Adriano.

Impresa: Ing. Umberto Patrizi

Contratto n.1013 del 30/9/1955 reg. a Brindisi il
19/10/1955 al n.498 Mod.I Vol.I06

- "- "- -

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

L'anno millenovecentocinquantasette, il giorno
venticinque del mese di gennaio in Brindisi.-

Il sottoscritto Ing.Direttore dei Lavori, alla
presenza dell'appaltatore Ing.Umberto Patrizi e del
Geom.Barberini - Capo Cantiere - ha proceduto alla
prova di carico dei solai di copertura costruiti
dalla predetta Impresa.-

La prova è stata eseguita su solaio di copertura
del piano rialzato, vano letto, appartamento centra
le destro della Scala B.-

Le caratteristiche del solaio sono le seguenti:
luce netta m.5,20; H = cm.23; h.cm.18
b = cm.55; S = cm.5.-

Armatura delle nervature 1 Ø 18 moncone + 1 Ø 16
sagomato + 1 Ø 14 diritto;

Il carico è stato applicato ad una striscia lunga m.5,20 e larga m.1,00.=

Essendo prescritto dal Cpitolato Speciale di Appalto un sovraccarico accidentale di Kg.250 per metro quadrato il carico corrispondente alla striscia caricata risulta di m.1,00x5,20x250 = Kg.1300.=

Tale carico è stato realizzato in eccesso con numero 45 tufi delle dimensioni di m.0,50x2x0,22 del peso medio di Kg.45 = Kg.2025.=

I risultati della prova con flessimetro applicato al centro della striscia sono i seguenti:


a) lettura del solaio scarico	mm. 0,00
b) " " " totalmente scarico	" 0,25
c) " " " dopo lo scarico	" 0,00

Freccia totale	mm. 0,25
" elastica	" 0,25
" permanente	" 0,00

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI


geom. Giuseppe Bonferrini

