

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

## PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Case per lavoratori in Brindisi

Lotto I

Cantiere n. 2835

Impresa Cooperativa "La Sanvitese" - S. Vito dei Norm.

1° **STATO**<sup>(a)</sup> d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 18 aprile 19 51



CONTRATTO in data 8/2/1951 n. 324 approvato reg. a Brindisi 11

16/2/1951 al n. 1211 md. I vol. 98

data ..... N. ....

|                                                                                 |                         |                   |                                                    |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| Importo del progetto                                                            | L.                      | <u>24.100.000</u> | Data della consegna                                | <u>19/2/51</u> |
| Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>4,35</u> per cento | »                       | <u>23.051.650</u> | Data dell'incominciamento dei lavori               | <u>5/3/51</u>  |
| Fondo a disposizione dell'Amministrazione                                       | »                       |                   | Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori | <u>18/2/52</u> |
| del quale impegnato                                                             | Per espropriazione      | L.                | Ilavori rimasero sospesi o prorogati per           |                |
|                                                                                 | » mag. lavori impreved. |                   | Per cui la nuova scadenza del tempo utile è        |                |
|                                                                                 | » lavori ad economia    |                   | Giorni impiegati in più                            |                |
|                                                                                 | » sorveglianza e direz. |                   | » » in meno                                        |                |
| TOTALE somma impegnata                                                          | L.                      |                   |                                                    |                |

(a) D'avanzamento finale.

| N. d'ord.                                                                                           | Articolo di elenco<br>dei Prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | PREZZO<br>unitario | I M P O R T O                                                                                                  |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                                     |                                  |                                                     |          |                    | parziale                                                                                                       | totale |
| 1                                                                                                   | 1                                | Scavo di sbancamento c.                             | 41843    | 480=               | 200.84640                                                                                                      |        |
| 2                                                                                                   | 2                                | " " terra "                                         | 27916    | 650=               | 181.454=                                                                                                       |        |
| 3                                                                                                   | 16                               | Calcestruzzo a 200 "                                | 40337    | 4900=              | 1.976.513=                                                                                                     |        |
| 4                                                                                                   | 18                               | Muratura tufo e carparo"                            | 20=      | 5700=              | 114.000=                                                                                                       |        |
| 5                                                                                                   | 10                               | " tutta tufo "                                      | 20=      | 4000=              | 80.000                                                                                                         |        |
| Sommano                                                                                             |                                  |                                                     |          |                    | 2.552.81340                                                                                                    |        |
| A dedurre il ribasso d'asta del 4,35%                                                               |                                  |                                                     |          |                    | 111.04738                                                                                                      |        |
| Restano                                                                                             |                                  |                                                     |          |                    | 2.441.76602                                                                                                    |        |
| <br>IL PRESIDENTE |                                  |                                                     |          |                    | <br>IL DIRETTORE DEI LAVORI |        |