

ministeriale 17/5/1955, n. 937.

CONTRATTO: I lavori furono affidati all'Impresa Ing. Umberto Patrizi con contratto n. 1014 del 30/9/1955 reg. a Brindisi il 19/10/1955 al n. 497 mod. I vol. 106 mont il ribasso del 3,27%.

DIRETTORE DEI LAVORI: Il sottoscritto Ing. Giovanni ROMA, Direttore Tecnico dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi.

CONSEGNA, DURATA E ULTIMAZIONE DEI LAVORI. I lavori vennero consegnati all'Impresa con verbale del 21/11/1955; poichè l'art. 13 del Capitolato Speciale di appalto fissa in mesi dodici il tempo utile per la loro ultimazione, così la scadenza doveva avvenire il 20/11/1956.

In data 16/10/1955, con ordine di servizio, vennero commessi all'Impresa i lavori relativi alla perizia suppletiva prorogando di gg. 30 il termine di ultimazione dei lavori e pertanto si fissava la ultimazione definitiva dei lavori per il giorno 19/12/1956.

In data 18/12/1956, venne redatto il verbale di ultimazione definitivo dei lavori.

PERIZIA SUPPLETIVA: In data 21/4/1956 venne redatta perizia suppletiva dell'importo netto di £. 895.000.

Tale perizia venne approvata con Provveditoriale n. 10393 del 3/8/1956 nell'importo anzidetto.

I lavori vennero affidati alla stessa Impresa con ordine di servizio del 16/10/1956 reg.a Brindisi il 13/22/956 al n.1492 mod.IIvol. 115.

IMPORTO DELLE SOMME AUTORIZZATE;

| | |
|------------------------------|----------------------|
| a) con contratto principale | £. 27.761.510 |
| b) non la perizia suppletiva | " <u>895.000</u> |
| totale | £. <u>28.656.510</u> |

ORDINI E DISPOSIZIONI DATE ED ESITO AVUTONE: L'Impresa ebbe sempre ad ottemperare agli ordini impartiti dal personale preposto alla direzione lavori.

ASSICURAZIONE OPERAI: Gli operai vennero assicurati presso l'INAIL di Brindisi mediante polizza n.10861/3 con decorrenza dal 12/11/1955 al 30/11/1956 successivamente prorogata al 15/3/1957.

CONTO FINALE DELL'IMPRESA: Il conto finale dell'Impresa ammonta al netto del ribasso d'asta del

3,27% a £. 28.604.513,74

da cui deducendo gli acconti corri-

sposti all'Impresa con i certificati:

| | | | |
|-------------|---------------|--------------------|-----------------|
| n.1 | 19/12/1955 | £.3.000.000 | |
| n.2 | 23/1/1956 | " 3.000.000 | |
| n.3 | 21/3/1956 | " 3.000.000 | |
| n.4 | 8/5/1956 | " 3.100.000 | |
| n.5 | 8/8/1956 | " 3.000.000 | |
| n.6 | 5/11/1956 | " <u>4.000.000</u> | |
| a riportare | £. 19.100.000 | | £.28.604.512,74 |

