

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Case Popolari per Lavoratori in OSTUNI -
Rione Melogno - Cantiere 13575 -

Impresa CORRADO PIER MARCELIO -ORMA-

9° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 2 maggio 19 60



CONTRATTO in data 10/11/58 n.1948 ~~soppresso~~ registrato a Brindisi il
19/11/1958 al n° 824 Mod. I Vol. 112

data N.

Importo del progetto a base d'asta .	L.	<u>129.200.000.=</u>	Data della consegna .	<u>18/5/1959</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>3,00</u> per cento	L.	<u>125.324.000.=</u>	Data dell'incomincia- mento dei lavori	<u>18/5/1959</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.	<u>7.268.000.=</u>	Scadenza del tempo uti- le per l'ultimaz. dei lavori	<u>13/5/1960</u>
del quale impegnato {	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scaden- za del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
						113.397.468,66
		A) LAVORI A MISURA :				
1	42	Scavo sbanc.roccia mc.	1.768,96	1.500=	2.653.440.=	
2	41	" ristretto roccia "	240,28	1.800=	432.504.=	22,08 ; 39.744, =
3	38	" " terra "	499,36	800=	399.488.=	88,32 ; 70.656, =
4	90	Calcestruzzo a Kg.150 "	33,13	5.700=	188.841.=	-196,87 ; -1.123.159, =
5	46	" " " 300 "	362,27	10.000=	3.622.700.=	-137,73 ; -1.377.300, =
6	48	Ferro omogeneo Kg.	24.573,625	130=	3.194.571,25	-2.126,375 ; -315.428,75
7	49	Solaio misto mq.	1.688,23	3.000=	5.064.690.=	388,23 ; 1.164.690, =
8	45	Muratura tutta tufo mc.	197,56	4.500=	889.070.=	-8,30 ; -37.350, =
9	43	" tufo e carparo "	217,==	5.800=	1.258.600.=	-18,00 ; -104.400, =
10	44	" tutta carparo "	70,37	7.700=	541.849.=	-9,63 ; -74.151, =
11	70	Spianata di malta mq.	200,86	110=	22.094,60	-49,14 ; -5.405,40
12	71	Stratificazione d'asfalto"	200,86	450=	90.387,00	-49,14 ; -22.113, =
13	86	Muratura tufo cm.10 "	580,38	600=	348.228.=	480,38 ; 288.228, =
14	37	Scavo sbanc.terra mc.	363,22	600=	217.932.=	
15	73	Massetto mq.	991,87	370=	366.991,90	641,87 ; 237.491,90
16	72	Vespaio mc.	353,94	900=	318.546.=	148,94 ; 134.046, =
17	47	Calcestruzzo a Kg.200 "	282,22	6.200=	1.749.764.=	P= 30,00 ; 27.000, = 262,22 ; 1.625.764, =
18	65	Muratura tufo cm.20 mq.	130,57	1.075=	140.362,75	P= 20,00 ; 124.000, =
19	87	Battuto di cemento "	417,63	650=	271.459,50	
20	51	Pietrini colorati "	802,67	820=	658.189,40	
21	94	Marmette "	211,17	1.100=	232.287.=	
22	95	Tavelloncini 30x30 "	53,25	2.500=	133.125.=	
23	60	Basoli calcari "	640,96	1.500=	961.440.=	
24	69	Trani da cm.2 "	84,66	3.800=	321.708.=	
25	68	" " " 3 "	137,55	4.200=	577.710.=	
26	96	" " " 4 "	7,39	4.600=	33.994,=	
27	52	Intenaco civile "	441,20	200=	88.240.=	
28	54	" malta bastarda "	1.808,66	250=	452.165.=	
29	85	" fratazzato "	2.010,49	150=	301.573,50	
30	97	Impianto elettrico n°	47	5.000=	235.000.=	
31	83	Tubi eternit Ø 150 ml.	185,20	950=	175.940.=	
		a riportare			25.942.840,90	

N. d'ord.	Articolo di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		Riparto			25.942.840,90	
32	82	Tubi otornit Ø 125 ml.	294,85	850=	250.622,50	
33	100	Cancelli estensibili mq.	16,06	10.000=	160.600,==	
34	77	Telai a vetri "	94,74	5.200=	492.648,==	
35	63	Pozzetti con sifone n°	21	6.500=	136.500,==	
36	84	Pozzetti d'ispezione "	33	1.500=	49.500,==	
37	89	Impianto elettrico cord. "	56	900=	50.400,==	
38	56	Velocitura ad olio mq.	94,74	350=	33.159,==	
39	75	Portine scantinati "	57,==	5.000=	285.000,==	P.
		Sommario lavori a misura				27.401.270,40
		B) LAVORI A FORFAIT :				
40	11	CSA - Rustico : ^{10%} 100% x 48% x 98.597.101,==			47.326.608,48 ✓	473.266,08 ✓
41	"	- Tramezzi: ^{3%} 98% x 8% x 98.597.101,==			7.730.012,72	236.633,04 ✓
42	"	- Infissi : ^{4%} 98% x 12% x 98.597.101,==			11.595.019,08	473.266,09 ✓
43	"	- Impianti: ^{4%} 99% x 9% x 98.597.101,==			8.785.001,70	976.111,30 ✓
44	"	- Intonaco: ^{25%} 89% x 6% x 98.597.101,==			5.265.085,19	1.478.956,51 ✓
45	"	- Pavimenti: ^{7%} 99% x 10% x 98.597.101,==			9.761.112,99	690.179,70 ✓
46	"	- Completamente fabbricato :				
		^{4%} 99% x 7% x 98.597.101,==			6.832.779,10	276.071,88 ✓
		Sommario lavori, a forfait				97.295.619,26
		Totale lavori a misure e forfait				124.696.889,66 ✓
		a dedurre il ribasso del 3,00%				3.740.906,69
		Restano nette lire				120.955.982,97
		Visto :				
		IL DIRETTORE TECNICO IACP (Dott. Ing. Giovanni ROMA)				
						
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Clindo ANGELINI)				
						
		VISTO :				
		IL PRESIDENTE (Comm. Con/te Ubaldo VALLARINO)				
		