

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case Popolari in BRINDISI

Quartiere S. Paolo - rione Perrino - Comparto "M" -

Lotti 1 e 2 - 1° Biennio - Settore "A" - P.I. n.

001/71/1 - Impresa: EDI.CO.M. s.r.l. - Bari - e

Settore "B" - P.I. n. 001/701 - Impresa: DE.GE.CO.

s.r.l. - Bari.

CONTRATTO (EDI.CO.M.) n. 5958 di rep. in data 4/7/80;

CONTRATTO (DE.GE.CO.) n. 5957 di rep. in data 4/7/80;

RELAZIONE UNICA SUL CONTO FINALE

PROGETTO: per l'ammontare complessivo di £ i r e

1.495.420.894.=, redatto dalle Imprese: EDI.CO.M.

e DE.GE.CO. s.r.l. da Bari, che il Consiglio di Am-

ministrazione dello I.A.C.P. con deliberazione n.

3244 adottata nella seduta dell'11/2/1980, ratifi-

cando l'operato della Commissione Giudicatrice lo

ha dichiarato vincitore dell'appalto concorso.

SOMME AUTORIZZATE:

Importo complessivo e blocco-forfait:

- Settore A - P.I. n. 001/71/1

Impresa EDI.CO.M. srl da Bari £. 747.044.150.=

a riportare £. 747.044.150.=

riporto £. 747.044.150

- Settore B - P.I. n. 001/70/1

Impresa DE.GE.CO. srl da Bari £. 748.376.744

TOTALE £. 1.495.420.894
=====

AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI:

La Commissione Giudicatrice dell'appalto concorso predetto, nominata dal Consiglio di Amministrazione dell'I.A.C.P. della Provincia di Brindisi con deliberazione n. 3188 nella seduta del 27/12/79, ha ritenuto di proporre le Imprese: EDI.CO.M. e DE.GE.CO. s.r.l. da Bari e vincitrici dell'appalto concorso in riferimento:

CONSEGNA LAVORI:

I lavori vennero consegnati in data 11/3/1980, come risulta dai verbali in pari data;

SOSPENSIONI DEI LAVORI E RIPRESE:

durante la loro esecuzione i lavori subirono per entrambi gli interventi, come risulta dai rispettivi verbali redatti, le seguenti interruzioni:

- Sospensione n.1 in data 14/3/1980;
- Ripresa n. 1 in data 18/6/1980;
- Sospensione n.2 in data 29/12/1980;
- Ripresa n. 2 in data 2/2/1981;
- Sospensione n.3 in data 23/11/1981;
- Ripresa n. 3 in data 9/6/1982;

TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

A norma dell'art. 30 del C.S.A. sono stati assegnati per la loro ultimazione, giorni 500 (cinquecento) naturali, consecutivi e continui dalla data di consegna e quindi al 23/7/1981. - " -

Per effetto delle suddette sospensioni detto termine è stato prorogato di giorni 329 (trecentoventinove) e quindi la nuova scadenza è stata spostata al 17/6/1982. -

ULTIMAZIONE LAVORI: è stata accertata il giorno 17/6/1982 e quindi in tempo utile. -

ANDAMENTO DEI LAVORI:

I lavori si sono svolti in conformità ai patti contrattuali ed alle condizioni della Direzione dei Lavori; -

ASSICURAZIONE OPERAI:

L'Impresa ha assicurato gli operai presso l'INAIL di Brindisi con polizza n. 24901 per i lavori del Settore "A" - Impresa EDI.CO.M. s.r.l. e n. 25416 per i lavori del Settore "B" - Impresa DE.GE.CO. s.r.l., entrambe con decorrenza continuativa; -

AVVISI AD OPPONENDUM:

non sono stati richiesti e ad essi tiene luogo la dichiarazione del Direttore dei Lavori ai sensi dello art. 360 della Legge sui LL.PP. 20/3/1865 n. 2248;

STATO FINALE:

è stato redatto per entrambi i lavori in data 17/6/

1982 e da essi risulta che l'ammontare complessivo
dei lavori e somministrazioni ammonta:

- per il Settore "A" - P.I.001/71/1

eseguito dall'Impresa EDI.CO.M. s.

r.l. da Bari a £. 745.550.062=

da cui detraendo l'ammontare de-

gli acconti per lavori e svinco-

lo della ritenuta di garanzia del

5%, sostituita da polizza fidejus

soria, pari a £. 737.630.731.=

resta un credito dell'Impresa EDI.

CO.M. s.r.l. di £. 7.919.331=

(diconsi Lire settemilioninovecentodicianovemila-

trecentitrentuno)

- per il Settore "B" - P.I.001/70/1

eseguito dall'Impresa DE.GE.CO. s.

r.l. da Bari a £. 746.879.990=

da cui detraendo l'ammontare de-

gli acconto per lavori e svinco-

lo della ritenuta di garanzia del

5%, sostituita da polizza fidejus

soria, pari a £. 741.999.024.=

resta il credito dell'Impresa DE.

GE?CO. s.r.l. di

£. 4.880.966=

(diconsi lire quattromilionioctocentottantamila-
novecentosessantasei)

RISERVE DELL'IMPRESA:

L'Impresa ha firmato il registro di contabilità sen-
za riserve.

DIREZIONE DEI LAVORI:

i lavori sono stati diretti dal Dott. Ing. Antonio
LONGO, Coordinatore Generale di questo I.A.C.P.

ASSICURAZIONI SOCIALI:

sono state richieste agli Enti interessati le pre-
scritte dichiarazioni liberatorie, che sono in cor-
so di rilascio.

BRINDISI, li 17/9/1982



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)