

6

Importo a base d'asta	£. 28.300.000
" netto del ribasso del 0,01% "	28.297.170

2000 2001 2002

CONSEGNA, DURATA E ULTIMAZIONE. I lavori vennero consegnati all'Impresa con verbale del 5/10/1955;

poichè l'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto
fissa in mesi dodici il tempo utile per la loro ul-
timazione, così la scadenza doveva avvenire il 4/10/56.

Senonchè i lavori furono sospesi in data 24/9/56
con ve bale in pari data e furono ripresi in data
19/11/1956 come risulta dal relativo verbale.

Poichè rimanevano utili giorni dodici per la ul-
timazione dei lavori, questa veniva fissata defini-
tivamente per il giorno 28/11/956.

I lavori furono, in effetti, ultimati il 26/11/956
e quindi in tempo utile come risulta dal regolare
verbale di ultimazione.

IMPORTO SOMME AUTORIZZATE:

a) con contratto principale £. 28.297.170.

ORDINI E DISPOSIZIONI DATE ED ESITO AVUTONE: L'Im-
presa ottemperò sempre agli ordini impartiti dal
personale preposto alla Direzione dei lavori.

ASSICURAZIONE OPERAI: Gli operai vennero assicurati
presso l'INAIL di Brindisi con polizza n. 4785/3 con
decorrenza continuativa.

CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA: Il conto fina-
le al netto del ribasso d'asta del 0,01% ammonta
a £. 28.258.908,83

da cui deducendo gli acconti
pagati all'Impresa:

		riporto	£. 28.258.908,83
n.1	31/10/1955	£. 4.700.000	
n.2	20/12/1955	" 7.650.000	
n.3	16/2/1956	" 4.350.000	
n.4	21/4/1956	" 3.200.000	
n.5	26/5/1956	" 2.050.000	
n.6	9/8/1956	" 2.000.000	
n.7	26/11/956	" <u>1.750.000</u>	
sommano deduzioni			<u>£. 25.690.000,00</u>

resta il credito netto dell'Impresa 2.568.908,83

Detto conto finale è stato regolarmente firmato dall'Impresa senza alcuna riserva.

AVVISI AD OPPONENDUM: Non essendovi stata occupazione temporanea o permanente di aree, non si è proceduto alla richiesta pubblicazione come prescritto dall'art.93 del Regolamento 25/5/1895, n.350 relativa agli avvisi di cui all'art.360 della Legge sui Lavori Pubblici.


LIBERTA' DI CREDITO: Per i lavori di che trattasi non risultano notificati atti di sequestro o comunque impeditivi al pagamento da effettuarsi.

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI: I lavori eseguiti dall'Impresa comprendono tutte le categorie di opere necessarie e cioè: scavi, fondazioni, murature, solai, coperture, intonaci, pavimenti, scale, infissi,

coloritura, impianti idrico-sanitari-elettrico, sistemazioni esterne, ecc.

Brindisi, 23 maggio 1957

IL DIRETTORE DEI LAVORI

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'V. Caputo', written over the typed title 'IL DIRETTORE DEI LAVORI'.