

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in Brindisi - Dipendenti

I.N.P.S. - Cantiere 16699 -

Impresa CAPETO Luigi - BRINDISI -

5° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 3 Agosto 19 61

CONTRATTO in data 12.5.1960 n°2279 ~~registrato~~ ^{approvato} **registrato a Brindisi il**

18.5.1960 al n°2039 - Mod.L - Vol.115 -

data N.


Importo del progetto a base d'asta	L.	27.350.000.-	Data della consegna	23.8.1960	
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 5,00 per cento	>	25.982.500.-	Data dell'incominciamento dei lavori	23.8.1960	
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	>		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	18.8.1961	
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 2em; margin-right: 5px;">}</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-weight: bold; margin-right: 5px;">del quale impegnato</div> <div style="margin-left: 5px;"> <p>Per espropriazione L.</p> <p>> mag. lavori imprev. ></p> <p>> lavori ad economia ></p> <p>> sorveglianza e dir. ></p> </div> </div>	L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per		
				Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
				Giorni impiegati in più	
	TOTALE somma impegnata L.			> > in meno	

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
A) - LAVORI A MISURA:						
1	2	Scavo di sbancamento	no. 755,17	600.-	453.102.-	
2	1	" ses. ristretta	" 351,66	800.-	281.328.-	
3	112	Calcestruzzo a kg?150	" 86,84	5700.-	494.988.-	
4b	21	" " " " 300	" 151,88	10000.-	1.518.800.-	
5	23	Ferro omogeneo	kg. 8.572,544	130.-	<u>1.114.430,72</u>	
Sommano lavori a misura						3.862.648,72
B) - LAVORI A FORFAIT:						
6	I.C.S.A. - Rustico:					
		99% x 48% x 23.230.000.-			11.038.896.-	
7	- Tramezzi:					
		90% x 8% x 23.230.000.-			1.672.560.-	
8	- Impianti:					
		90% x 9% x 23.230.000.-			1.881.630.-	
9	- Pavimenti:					
		80% x 10% x 23.230.000.-			1.858.400.-	
10	- Infissi:					
		35% x 12% x 23.230.000.-			975.660.-	
11	- Completamente fabbricato:					
		50% x 7% x 23.230.000.-			813.050.-	
12	- Ringhiera:					
		50% x 6% x 23.230.000.-			<u>696.900.-</u>	
Sommano lavori a forfait						<u>18.937.096.-</u>
Totale lavori a misura ed a forfait						22.799.744,72
a dedurre il ribasso del 5,00%						<u>1.139.987,24</u>
RESTANO NETTE LIRE						<u>21.659.757,48</u>

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Ugo IONOCCHI)

Visto:
IL DIRETTORE TECNICO IACP
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



Visto:
IL PRESIDENTE
(Dott. Ubaldo G. ALLAVINO)