

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione Abitazioni Popolari nel Comune di Brindisi -

Quartiere S.Elia Est - Fabbricato 1 -

Legge 22.10.1971 n.865 e 27.5.1975 n.166

Impresa : Geom. Eumeo Corrado - Corso Roma n.104 - Brindisi

3° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 25 Settembre 19 78

CONTRATTO in data 1.7.1976 n. 5714 REGISTRATO a Brindisi il 14.7.1976

al n.2880 Mod.I -


Importo del progetto a base d'asta . . . L.		453.120.000=	Data della consegna . . .	1.4.1976
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>1,50</u> per cento . . . L.		446.323.200=	Data dell'incominciamento dei lavori . . .	1.4.1976
. . . L.			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori .	26.3.1977
. . . L.			I lavori rimasero sospesi per gg.	563
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . L.			I lavori rimasero prorogati per gg. .	
del quale impegnato	Per espropriazione L.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . .	10.10.1978
	» mag. lavori imprev. »		Giorni impiegati in più . .	
	» lavori ad economia »		» » in meno .	
	» sorveglianza e dir. »			
	» . . . »			
TOTALE somma impegnata L.				

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		<u>LAVORI A MISURA</u>				

1	6/a	Scavo di sbancamento- mc.	2333,94	1600.=	3.734.304=	
2	10/c	Scavo a sez.ristretta- "	1122,65	4400.=	4.939.660=	
3	10/b	Scavo a sezione ristretta a mano- "	201,66	5800.=	1.169.628=	
4	63	Conglomerato magro per sot to fondazioni - mc.	436,07	23700.=	10.334.859=	
5	64	Ferro lavorato per CLS- Kg.	27132,67	430.=	11.667.048=	
6	60	Conglomerato a 300 per strutture - mc.	439,04	39700.=	17.429.888=	
		Sommano lavori a misura:				31.845.499.=
		<u>LAVORI A FORFAIT</u>				

7	6/DA	Strutture portanti 32% 100% x 32% x 382.900.000 =			122.528.000=	
8	"	Murature di tampagno 10% 70% x 10% x 382.900.000 =			26.803.000=	
9	"	Tramezzi 3% 30% x 3% x 382.900.000 =			3.446.100=	
10	"	Pavimenti e marmi 9% 10% x 9% x 382.900.000 =			3.446.100=	
11	"	Infissi 8% 25% x 8% x 382.900.000 =			7.658.000=	
12	"	Opere in ferro 3% 10% x 3% x 382.900.000 =			1.148.700=	
		Sommano lavori a forfait:				165.029.900=
		Sommano lavori eseguiti:			£.	196.875.399.=
		a detrarre il ribasso d'asta del 1,50+0,20% =			£.	3.346.881.=
		Sommano lavori a misura e forfait al netto....			£.	193.528.518.=
						=====

N. d'ord	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		 IL PRESIDENTE (Dott. Raffaele FISCETTO)		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Antonio LONGO) 		