

20

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi

10° Lotto C.E.P. - Rione Paradiso.-

Legge: 2/7/1949, n.408 - Esercizi 1956/1957 -

1957/58 - 1958/1959.-

Importo al netto del ribasso dell'8,70% £.153.840.500

" netto perizia suppletiva " 14.658.000

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantadue il giorno venti-
quattro del mese di novembre in Brindisi il sotto-
scritto Direttore dei Lavori Dott.Ing.Giovanni ROMA

VISTO il contratto n.3449 del 21/1/1961 registrato
a Brindisi il 30/1/1961 al n.1342 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 11/2/1961;

VISTO la perizia suppletiva in data 10/2/1962;

VISTO il verbale di sospensione in data 2/4/1962;

VISTO la Provveditoriale n.12271 del 30/7/1962; che
approva la suddetta perizia;

VISTO l'atto aggiuntivo n.4053 del 10/8/1962 regi-
strato a Brindisi il 18/8/1962 al n.231 - Mo-
dello I° per £.14.658.000 e che proroga i la-
vori di giorni novanta;

VISTO il verbale di ripresa in data 18/8/1962 che

fissava la nuova scadenza per il 24/11/1962; ha pro
ceduto, in contraddittorio con l'Impresa, ad un sopra
luogo e visita dei lavori onde constatare la loro
avvenuta ultimazione, come infatti in data odierna
è risultata e quindi in tempo utile.=

Pertanto si redige il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma viene sottoscritto.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(SARDELLA Luigi)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Sardella Luigi

Giovanni Roma

VISTO :

IL PRESIDENTE

(Comm. Con. te Ubaldo G. VALLARINO)



Ubaldo G. Vallarino