

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI IN BRINDISI -

QUARTIERE S.ELIA - LOTTI: 39, 40, 41 e 42.=

LEGGE 1.11.1965, N.1179 - Esercizio 1965/1966.=

IMPRESA: Dott.Ing.Giuseppe CORRENTE.=

IMPORTO a base d'asta L. 342.500.000.=

CONTRATTO n.5210 del 9.10.1968 reg. a Brindisi il

16.10.1968 al n.1890 e atto aggiuntivo n.5370 del 9

febbraio 1971 reg.a Brindisi il 17.2.1971 al n.380.=

=====

RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SULLE RISERVE

DELL'IMPRESA

Le riserve riguardano la protrazione dei lavori ol-
tre i limiti economici e si compendiano nella richie-
sta di indennizzi come segue :

-Per le sospensioni dovute all'appalto dell'impianto
di riscaldamento scorporato e per lavori relativi a
perizia suppletiva di completamento e miglioramento
nonchè per ritardo del collaudo e detrazioni apporta-
te sulla rata di saldo della Commissione Collaudatri-
ce per complessive L. 13.800.685.=

Il sottoscritto Direttore dei Lavori in merito al-
le riserve, fa presente quanto segue :

1) A norma dell'art.30, secondo comma del Capitolato Generale di Appalto n.1063 del 16.7.1962, perdurando, la 2^a sospensione del 13.2.1970 e la 3^a sospensione in data 27.6.1970, per un periodo più lungo del quarto della durata complessiva dell'appalto, l'Impresa poteva chiedere all'Amministrazione lo scioglimento del contratto.=

L'Impresa non ha creduto avvalersi di tanto ed ha convenientemente preferito tacere, tanto che ~~sia~~ sui verbali di ripresa, relative alle predette sospensioni, nulla ha eccepito. Inoltre non ha inserito le riserve, a termine di regolamento, ~~sia~~ sui registri che nello stato finale.=

Si ritiene perciò che le riserve vadano respinte nella loro completezza, perchè infondate in linea di diritto.=

2) Per quanto attiene il ritardo della nomina del collaudatore, si fa presente che essa è da addebitare unicamente all'Impresa, in quanto nelle more della redazione della contabilità finale, si manifestarono alcuni inconvenienti, peraltro accertati dalla Commissione Collaudatrice, che l'Amministrazione I.A.C.P. pretese fossero eliminati prima dello inoltro della contabilità finale.=

A miglior chiarimento si allega pro-memoria del

Direttore dei Lavori dell'epoca, relative a quanto
sopra.=

Ad oggi la revisione dei prezzi è stata saldata
per 1'85% pari a L. 72.410.000.=

BRINDISI, Li 24.9.1973



p. LA DIREZIONE LAVORI

IL DIRETTORE TECNICO I.A.C.P.

(Dott. Ing. Antonio LONGO)