

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00 0 00=====

Legge 22/10/1971 n°865 - Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi - Quartiere S.Elia - Fabbri-
cato 19/A.

IMPRESA:TODISCO GIOVANNI DA BRINDISI -

Importo a base d'asta.....£.453.120.000=

" al netto del ribasso d'asta....£.425.479.680=

Contratto n°5716 del 26/8/76 reg. a Brindisi il 26

Agosto 1976 al n°3390.-

VERBALE DI PROROGA

=====

L'anno millenovecentosettantotto il giorno dieci del
mese di febbraio in Brindisi.

Il sottoscritto Dett. Ing. Antonio Longo, direttore
dei lavori, unitamente all'impresa Giovanni Todisco:

VISTO il verbale di consegna in data 25/3/76;

VISTO il contratto di cui in epigrafe;

VISTO la nota dell'impresa datata 30/1/1978;

CONSIDERATO che l'impresa, a seguito delle continue
suspensioni dei lavori dovute sia alle avverse condi-
zioni metereologiche che hanno comportato il ricorso
alla Cassa Integrazione Guadagni per gli operai addet-
ti ai lavori, sia ai numerosi scioperi indetti dalle
organizzazioni sindacali di categoria, sia alla chiu-

sura del cantiere per ferie godute dagli operai in
applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazio-
nali, ha avanzato richiesta di congrua proroga;

Tutto ciò premesso e considerato il Direttore dei
Lavori:

RITENUTE valide le ragioni addotte; accorda la richie-
sta di proroga di mesi 8 (otto), fissando il termine
di scadenza per il giorno venticinque del mese di otto-
bre millenovecentosettantotto.-

DA ATTO che l'impresa, come dalla nota in data 30/1/78,
rinunzia esplicitamente al maggior compenso di revisione
prezzi per il suddetto periodo di proroga.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

(Giovanni Todisco)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio Longo)

VISTO:

IL PRESIDENTE

