

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di completamento persiane e sistemazione esterna piazzali al 2° e 3°

Lotto in Ceglie Messapico - Legge 9.8.1954 n°640 -

Impresa SAPONARO Odorisio - CAROVIGNO - nato a Carovigno
il 20.3.1937

STATO ^(a) finale dei lavori eseguiti a tutto il 21 Marzo 19 68

CONTRATTO in data 9.1.1967 n°4798 XXXXX registrato alla Cortes dei Conti il

17.5.1967 reg.2 foglio 202 e registrato a Brindisi il 30.5.1967 al n°1156

Mod. I

data N.

Importo del progetto	a base d'asta	L.	5.870.000.=	Data della consegna	7.6.1967
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>6,39</u> per cento		L.	5.494.907.=	Data dell'incominciamento dei lavori	7.6.1967
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		L.	352.200.=	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	6.12.1967
del quale impegnato	Per espropriazione	L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per <u>85</u>	106
	» mag. lavori imprev. »			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	21.3.1968
	» lavori ad economia »			Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		352.200.=	» » meno	
TOTALE somma impegnata	L.		352.200.=		

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	3	Scavo sbancamento terra mc.	107,39	1000.=	107.390.=	
2	4	" " roccia "	146,24	4200.=	614.208.=	
3	5	Massetto in cls.200 mq.	941,58	650.=	612.027/=	
4	6	Pavimenti in pietrini "	941,58	1100.=	1.035.738.=	
5	7	Cordoni calcarei ml.	32,79	2000.=	65.580.=	
6	8	Basoli calcarei mq.	12,52	2500.=	31.300.=	
7	1	Persiane alla romana "	130,82	10000.=	1.308.200.=	
8	2	Coloritura ad olio "	392,46	400.=	156.984.=	
		Sommano				3.931.427.=
		a detrarre il ribasso d'asta del 6,39%.....			L.	251.218,18
		RESTANO NETTE.....			L.	3.680.208,82
		A detrarre l'importo dei certificati emessi:				
n°	1	14.12.1967		L.	2.195.000.=	
"	2	10. 5.1968		"	1.090.000.=	
		SOMMANO ACCONTI.....			L.	3.285.000.==
		RESTA IL CREDITO NETTO ALL'IMPRESA.....			L.	395.208,82
						=====
		BRINDISI, 20.5.1968				
		L'IMPRESA (SAPONARO Odozio)				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott.Ing. Giovanni ROMA)				
		Visto: IL PRESIDENTE (Gr. V. Com. te U.G. VALLARINO)				
						