

7

GESTIONE I.N.A.-CASA

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

Lavori di costruzione di case per lavoratori in Tor-
chiarolo - cantiere 78070

Impresa: Schiavone Luca di Samuele

Contratto in data 1/4/1954 reg.a Brindisi il 12/4/1954
al n.1517 mod.I vol.104

= = =

VERBALE DI PROROGA

L'anno millenovecentocinquantaquattro il giorno due
del mese di ottobre in Torchiarolo;

Il sottoscritto Ing.Giovanni Roma, Direttore dei la-
vori unitamente all'Impresa Schiavone Luca di Samuele;

VISTO il verbale di consegna in data 12/4/1954;

VISTO il contratto di cui in epigrafe;

CONSIDERATO

CHE A causa del mancato allacciamento idrico da parte
dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese ^{l'Impresa} non ha
potuto dare ai lavori ed in particolare a quelli
di getto, il normale ritmo di esecuzione avendo
dovuto approvvigionarsi di acque dal vicino cen-
tro urbano con mezzi di fortuna;

CHE per tale motivo l'Impresa ha avanzato richiesta

di proroga di giorni Sessanta

Il Direttore dei lavori;

VISTO la art.95 del Capitolato Generale INA-CASA,

riconoscendo valide e non imputabili all'Im-

presa le suesposte cause, concede la richiesta

proroga limitandola a giorni quarantacinque e fis-

sando il nuovo termine di scadenza per il gior-

no 22/11/1954.

Del che si è redatto il presente verbale che pre-
via lettura e conferma viene sottoscritto.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Sebastiano Lucie

[Signature]

Visto:

IL PRESIDENTE

(Con. te. Baldo VALLARINO)

[Signature]

