

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

Lavori di costruzione di case popolari in Brindisi

Via Trozzolo-Legge 9/8/954, n. 640-Eserc. 953/54 a 954/55

IMPRESA: Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna

Contratto n. 1016 in data 8/10/1955 reg. a Brindisi

il 29/3/1956 al n. 1358 mod. I vol. 107

= = =

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

L'anno millenovecentocinquantasette il giorno diciotto del mese di settembre in Brindisi.

Il sottoscritto Ingegnere Direttore dei lavori, alla presenza dell'appaltatore, ha proceduto alla prova di carico dei solai di copertura costruiti dalla Ditta appaltatrice.

La prova è stata eseguita sul solaio di copertura del primo piano, lato scale, appartamento centrale, del lato destro della Palazzina B2 esterna.

Le caratteristiche del solaio sono le seguenti:
luce netta m. 4,70; H = cm. 19; h = cm. 17,5
b = cm. 40; a = cm. 5.

Armatura delle nervature 1 Ø 10 diritto + 1 Ø 12 sagomato + 2 monconi Ø 10 e 1 Ø 8 agli appoggi.

Il carico è stato applicato ad una striscia lunga
m.4,70 e larga m.1,00.

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale d'appalto un sovraccarico accidentale di Kg.250 per mq.

il carico corrispondente alla strisci caricata ri-
sulta di m.4,70x1,00x250 = Kg. 1175.

Tale carico è stato realizzato in eccesso con n.44
tubi delle dimensioni di m.0,50x0,26x0,22 del peso
medio di Kg.38 = Kg.1.672.

I risultati della prova con flessimetro applicato al centro della striscia sono i seguenti:

- a) lettura del solaio scarico "0,00"
b) " " " " " totalmente carico " 0,16"
c) " " " dopo lo scarico " 0,00"

Freccia totale $0,16 \text{ mm}$

10" elastica" ----- "0,16" 163 coltore 15 avorio

" permanente " 0,00

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dagli interessati.

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

Osachi Antano

[illegible]
$$\cdot \mathbb{E}_0 = 0 \quad ; \quad \mathbb{E}_0 = 0$$