

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

8/e

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli Dipendenti in FASANO -
n. 14 alloggi - Legge 30.12.1960, N.1676.-

Impresa SARDELLA Luigi e Figli s.r.l. - FASANO -

5° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 28 Marzo 19 73

CONTRATTO in data 25.5.1972 n. 5486 REGISTRATO a Brindisi al n.1102 il
26.5.1972, Mod.I. ATTO AGGIUNTIVO n.5584 del 5.2.1973 reg. a
Brindisi il 7.2.1973 al n.739 Mod.I.=


Importo del progetto a base d'asta	L.	70.355.876,56	Data della consegna	8.5.1972
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>6,949</u> per cento	L.	65.466.846,70	Data dell'incominciamento dei lavori	8.5.1972
perizia suppletiva al netto	L.	14.130.000,00	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	2.5.1973
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.	16.097.800,00	I lavori rimasero sospesi per gg.	1.7.1973
spese notarili				
Per esplorazione	L.	100.000,00	I lavori rimasero prorogati per gg.	60
» mag. lavori imprev. »		7.835.000,00	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
» lavori ad economia »		1.300.000,00		
» sorveglianza e dir. »		6.862.800,00	Giorni impiegati in più	
» » » » »			» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.		16.097.800,00		

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	31b	Cls. a Kg. 300	mc. 16.==	18000.==	288.000,00	
2	62	Ferro omogeneo	Kg. 1413,82	180.==	254.487,60	
3	15	Muratura tufo	mc. 12,05	7500.==	90.375,00	
4	121	Pozzetti	N. 34.==	6000.==	204.000,00	
5	90	Eternit ϕ 550	ml. 200.==	1450.==	290.000,00	
6	33	Cls. a Kg. 150	mc. 280.==	8500.==	2.380.000,00	
7	9	Rilevati	" 7000.==	1100.==	7.700.000,00	
8	1	Scavo di terra	" 380.==	1450.==	551.000,00	
9	32	Cls. a Kg. 200	" 220.==	10000.==	2.200.000,00	
10	52	Vespaio	" 90.==	1900.==	171.000,00	
11	53	Massetto	mq. 370.==	625.==	231.250,00	
12	58	Pavimento di pietrini	" 370.==	1150.==	425.500,00	
13	82	Cordoni calcarei	ml. 400.==	2200.==	880.000,00	
14	151	Chiusini di ghisa	Kg. 1668.==	290.==	483.720,00	
15	61	Tappetino bitumato	mq. 2300.==	1100.==	2.530.000,00	
16	100	Tubo in ferro zincato	ml. 379,70	1300.==	493.610,00	
		SOMMANO LAVORI A MISURA			L. 19.172.942,60	
		B) LAVORI A FORFAIT				
17	11	CSA - Rustico:				
		mc. 4.837,63 x 54%	mc. 2610,16	8943.==	23.342.660,88	
18	11	CSA - Tramezzi e intonaci:				
		mc. 8.747,27 x 8%	mc. 699,78	8943.==	6.258.132,54	
19	11	CSA - Pavimenti:				
		mc. 8.747,27 x 10%	" 874,73	8943.==	7.822.710,39	
20	11	CSA - Infissi				
		mc. 8.747,27 x 12%	" 1049,67	8943	9.387.198,81	
21	11	CSA - Impianti				
		mc. 8.747,27 x 6%	" 524,84	8943.==	4.693.644,12	
22	11	CSA - Ringhiere:				
		mc. 8.747,27 x 10%	" 874,73	8943.==	7.822.710,39	
		a riportare			59.327.057,13	19.172.942,60

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		Riporto			59.327.057,13	19.172.942,60
		SOMMANO LAVORI A FORFAIT			L. 59.327.057,13	
		SOMMANO LAVORI A MISURA ED A FORFAIT			L. 78.499.999,73	
		- a dedurre il ribasso d'asta del 6,949%			" 5.454.964,98	
		RESTANO NETTE			L. 73.045.034,75	

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Antonio LONGO)



Visto:

IL PRESIDENTE
(Dott. Raffaele FISCETTO)