

quanto è stato possibile costatare da controlli
attuati effettuati nella visita sopralluogo si dichiara
che i lavori eseguiti possono ritenersi rispondenti
alle annotazioni contabili sopra riportate, ed alle
revisioni di progetto.

Brindisi, 31 GEN 1968

IL CAPO SEZIONE

Visto: L'INGEGNERE DIRIGENTE

(Renato Iacono)



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comitato di Attuazione Piano A.B.I.L.A.G.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Legge 30/12/1960 N° 1676 - Piano Attuazione Costru-

zioni Abitazioni Lavoratori Agricoli Dipendenti -

LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIATTAMENTO di una abitazio-
ne nel Comune di ORIA alla Via Cavour. =

DITTA : LA NEVE Pasqua

Importo ammesso a mutuo £. 2.994.293. =

ENTE GESTORE : ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLA

RI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI. =

DIRETTORE DEI LAVORI : Geom. Gaetano SCAZZERI =ORIA=

LAVORI IN ECONOMIA

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSE : Progetto redatto dal Geom. Gaetano SCAZZE

RI di Oria, approvato dalla Commissione Edilizia Co-
munale in data 23/6/1964. =

SOMME AUTORIZZATE con Decreto N° 1914 del 20 ottobre

1965 :

a) - per lavori £. 2.824.805. =

b) - per progettazione e direzione

lavori " 115.817. =

A Riportare £. 2.940.622. =

RIPOORTO RIPOORTO Riporto £. 2.940.622.==

c) - assistenza e Gestione IACP " 53.671.==

TOTALE SOMMA STANZIATA..... £. 2.994.293.==

CONTRATTO DI MUTUO in data 21/12/1965 N° 4702 registrato a Brindisi il 22/12/1965 al N° 2388 Mod.I.=

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI : i lavori vennero iniziati il 3/2/1966, come risulta dal verbale di inizio lavori in pari data, vennero sospesi dal 30/4 all'11/6/1966, ed ultimati in data 20/6/1966 come risulta dal verbale di ultimazione in data 20/6/1966 e quindi in tempo utile.=

ANDAMENTO DEI LAVORI : i lavori si sono svolti in conformità del progetto e del computo metrico approvato e delle disposizioni del: Direttore dei Lavori Geom. Gaetano SCAZZERI e dell'Ente Gestore.=

ASSICURAZIONE OPERAI : la Ditta ha assicurato gli operai adibiti al realizzo della costruzione presso l'INAIL di Brindisi con polizza N° 660087 dal 3/2/1966 al 25/6/1966 e INAM N° 20050/10/E.=

STATO FINALE DEI LAVORI : redatto in data 20 gennaio 1967 dal quale risulta che l'ammontare dei lavori è di £. 2.818.696.=
da cui detraendo l'importo degli acconti corrisposti.

..... A Riportare ... £. 2.818.696.=

Riparto £. 2.818.696.=

n°1 del 9/3/1966 £. 725.000.=

" 2 " 25/5/1966 " 930.000.=

" 3 " 27/10/966 " 860.000.=

..... sommano detrazioni " 2.515.000.=

Resta il credito netto della Ditta. £. 303.696.=

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto Direttore Tecnico dell'Istituto Au-
tonomo Case Popolari della ^Provincia di Brindisi, En-
te proposto alla sorveglianza e gestione lavori. =

RICONOSCIUTO che i lavori furono eseguiti in confor-
mità delle previsioni del progetto e del computo me-
trico approvato, con i materiali richiesti e con le
dimensioni prescritte;

VISTO la relazione d'accompagnamento allo stato fi-
nale redatta dal Direttore dei Lavori;

VISTO i calcoli statici dei solai e delle opere in
c.a. eseguite dal Direttore dei Lavori;

VISTO che gli atti contabili sono stati compilati a
norma di regolamento 25/5/1895 N° 350 e che i
prezzi adottati sono quelli previsti dal com-

puto metrico approvato;

C O N S I D E R A T O

CHE la ditta ha regolarmente provveduto all'assicu-
razione degli operai;

CHE durante l'esecuzione dei lavori non vi furono occupazioni temporanee o permanenti di stabili, nè avvennero danni a terzi come risulta dal certificato in atti;

CHE la ditta ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed agli ordini dati dal Direttore dei Lavori e dall'Ente Gestore;

CERTIFICAZIONE
che i lavori sopramenzionati sono stati regolarmente eseguiti; liquida secondo le risultanze del conto finale a £. 2.818.696 l'importo dei lavori eseguiti e poichè alla Ditta è stata versata la somma di £. 2.515.000;

D I C H I A R A

pagabile alla Ditta LANEVE Pasqua di Oria la somma di £. **303.696** (lire ^{Trecentotré} DUECENTO NOVANTA NOVE MILA SEICENTO NOVANTA SEI) a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori, giusto contratto di mutuo di cui alle premesse salvo la superiore approvazione del presente atto. =

BRINDISI, li 1/12/1967. =

IL DIRETTORE TECNICO IACP
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



Visto:
IL PRESIDENTE
(Gr. Uff. Com/te U.G. VALLARINO)