

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

Lavori di costruzione case per lavoratori in Brindisi
Rione Comenda-Piano Acceleramento Invernale-1° Lotto
cantiere 3083.

Impresa: Antonio Alberti in Leucio

Importo netto contrattato L. 130.609.973

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

Il anno millenovecentocinquantaquattro il giorno 18 del
mese di giugno nel cantiere dei lavori suddetti.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori Ing. Giovanni

Roma.

VISTO il verbale di consegna in data 20/6/1954;

CONSIDERATO che ci sono in corso lavori di sistema-

zioni stradali da parte del Comune, per cui non si può

procedere al completamento delle sistemazioni esterne;

CONSIDERATO che a seguito di tali sistemazioni occor-

rerà, procedere alla redazione di una perizia suppl-

tiva per lavori di completamento delle dette opere

esterne,

Il sottoscritto ha dichiarato sospesi i lavori

medesimi, il quale verranno ripresi non appena potrà

essere redatta ed approvata l'annotata perizia sup-

pletiva.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi rimanendo ancora utili giorni due.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Antonio Stenberg

Sciarra Pons



Il Presidente
IL PRESIDENTE
(Carlo Emilio Ruffini)
Carlo Emilio Ruffini