

GESTIONE INA-CASA
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in
S.VITO DEI NORMANNI - Via Tevere - Cant.16979 -
Impresa: CARLETTI Franco - Brindisi -
Importo a base d'asta.....L. 158.500.000.=
Importo netto del ribasso del 6,85%" 147.642.750.=
Importo netto perizia suppletiva..." 10.850.000.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantadue il giorno tredici del mese di Marzo in Brindisi;
I sottoscritti Sigg.Arch.Fortunato PIGNATELLI e Ing. Pasquale LANZILLOTTI, Direttore dei Lavori, unitamente all'Impresa CARLETTI Franco;
VISTO il contratto n°2327 del 25.6.1960 reg.a Brindisi l'11.7.1960 al n°73 Mod.I Vol.116;
VISTO il verbale di consegna in data 25.7.1960;
VISTO il verbale di sospensione in data 10.10.1961;
CONSIDERATO il ritardo che si verifica per l'approvazione della perizia lavori attrezzatura area si stabilisce la ripresa dei lavori principali, trattandosi di opere indipendenti.

I sottoscritti Direttori dei Lavori, hanno convenuto che i lavori si possono riprendere considerando che sono venute a cessare le cause che determinano la sospensione dei lavori medesimi.



L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che s'intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni otto e quindi l'ultimazione definitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno 20.3.1962.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

L'IMPRESA

LA DIREZIONE DEI LAVORI

(CARLETTI Franco)



Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Con.te Ubaldo G.VALLARINO)

