

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

4

Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento d'alloggi popolari
in CEGLIE MESSAPICO ex Cutere n° 17867 - Legge 22-10-1971 n° 865-Art. 68/b
(Canale B)

Impresa ATTOLINI Mario - Ostuni (BR)

1° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 16 marzo 1978

CONTRATTO in data 14-10-1977 n. 5786 REGISTRATO a Brindisi il 27-10-1977
al n° 4045 Mod. I

Importo del progetto a base d'asta	L.	18.030.000	Data della consegna	7-11-1977
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>2,83</u> per cento	L.	17.519.751	Data dell'incominciamento dei lavori	7-11-1977
	L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	6-5-1978
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.	5.970.000	I lavori rimasero sospesi per gg.	
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	
	» mag. lavori imprev. »	2.183.700	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »	1.622.700	» » in meno	
	» I.V.A. »	2.163.600		
TOTALE somma impegnata L.		5.970.000		

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	23/2	Rimozione di lastrame fino a cm. 5 di spessore mq	151 38	1000	151.380	2
2	33	Demolizione di strutture in c.e. mc	9 75	8500	82.875	2
3	37	Demolizione di murature in forati spessore cm. 15 mq	143 51	1500	215.265	2
4	14	Demolizione di murature di qualsiasi specie mc	21 96	5000	109.800	2
5	49	Muratura di tufo spessore fino a cm. 54 mc	101 16	22500	2.276.100	1
6	50	Muratura di tufo a perpe dagno (spessore cm. 25) mq	46 65	7900	368.535	2
7	123	Lastre di Cursi per map- pette mq	269 33	5700	1.535.181	2
Sommano					L. 4.739.136	2
A dedurre il ribatto d'asta del 2,83%					134.117 55	
Restano nette					L. 4.605.018 45	
A dedurre la quota che va a ca- rico degli alloggi e riscatto pari al 17,08%						
$4.605.018,45 \times 17,08\%$					786.537 15	
Resta l'importo netto dei lavori a carico del finanziamento					3.818.481 30	
CSP Direttore dei Lavori (Dott. Ing. Antonio LONGO)						
Visto: CSP Presidente (Dott. Raffaele FISCHETTI)						

