

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI IN MESAGNE

LEGGE 22.10.1971, n. 865 - Art. 68/B - CANALE B -

Impresa : Vita P.A.T.I. - B R I N D I S I -

STATO ^(a) FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 23 Aprile 19 78

CONTRATTO in data 24.II.1975 5692 REGISTRATO a Brindisi il 2.12.1975
al N.4333 Mod.I -

Importo del progetto a base d'asta	L.	70.840.000	-	Data della consegna	5.6.1975
Importo del contratto ^{aumentato} deputato dal ribasso in ragione del <u>58,20</u> per cento <u>0,20%=58,00%</u>	L.	III.844.742	-	Data dell'incominciamento dei lavori	5.6.1975
	L.			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	29.5.1976
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.			I lavori rimasero sospesi per gg.	401+132+62+100
del quale impegnato	Per espropriazione	L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	
	» mag. lavori impreved.			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	24.4.978
	» lavori ad economia			Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir.			» » in meno	
	»				
TOTALE somma impegnata	L.				

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					porziale	totale
		<u>A) Lavori a misura</u>				
1	IO/c	Scavo di terreno mc.	568,626	3.500	1.990.191	
2	14/a	Formazione di rilevati mc.	96.473	800	77.178	
3	16	Gettata di pietrame mc.	123.237	3.100	382.035	
4	20/a	Muratura in cls. mc.	383.057	8.700	3.332.596	
5	61	Congl.cem.per strutt. mc.	144.939	26.500	3.840.883	
6	62	Congl.cem.magro mc.	40.967	11.900	487.507	
7	64	Fornit. e posa in opera Mg.	8.908,87 7.466	325	2.895.375 2.424.500	13.005.775
		SOMMANO LAVORI A MISURA		£.		12.534.890 -
		<u>B) Lavoro a forfait</u>				13.005.775
8	D.A.	Struttura portanti 32%				
		100% x 32% x 58.305.000			18.657.600	
9	" "	Complet.delle murature di tampagn. e terrazza 10%				
		100% x 10% x 58.305.000			5.830.500	
10	" "	Tramezzi 3%				
		100% x 3% x 58.305.000			1.749.150	
11	" "	Intonaci interni 3%				
		100% x 3% x 58.305.000			1.749.150	
12	" "	Intonaci esterni 3%				
		100% x 3% x 58.305.000			1.749.150	
13	" "	Pavimenti e marmi 9%				
		100% x 9% x 58.305.000			5.247.450	
14	" "	Rivest.est.ed inter.4%				
		100% x 4% x 58.305.000			2.332.200	
15	" "	Infissi 8%				
		100% x 8% x 58.305.000			4.664.400	
16	" "	Opere in ferro 3%				
		100% x 3% x 58.305.000			1.749.150	
17	" "	Schem.imp.idr.-sanit.3%				
		100% x 3% x 58.305.000			1.749.150	
18	" "	Impianti speciali 3%				
		A RIPORTARE.....			45.477.900	12.534.890

N. d'ordine	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
		RIPORTO.....			45.477.900	12.534.890
19	D.A.	100% x 3% x 58.305.000 Impianto termico 5%			1.749.150	13.005.775
20	" "	100% x 5% x 58.305.000 Apparecchi ig.sanit.5%			2.915.250	
21	" "	100% x 5% x 58.305.000 Impianto elettrico 3%			2.915.250	
22	" "	100% x 3% x 58.305.000 Opere da pittore 3 %			1.749.150	
23	" "	100% x 3% x 58.305.000 Completam.intero lotto 3%			1.749.150	
		SOMMANO LAVORI A FORFAIT.....				£.58.305.000
		SOMMANO LAVORI A MISURA ED A FORFAIT.....				£.70.839.890
		AUMENTO ^{contrattuale del} Diasta del 50,20% 58%				41.360.250
		SOMMANO.....				£.112.068.706
		A DETRARRE il ribasso dello 0,20% per fidejussione.....				£. 224.137
		RESTANO NETTE.....				£.111.844.569
		A DETRARRE gli acconti corrisposti all'Impresa.....				112.671.025
		- n.1 del 12.12.1975.....	£.	30.500.000		
		- n.2 del 23.8.1976.....	"	1.850.000		
		- n.3 del 23.2.1977.....	"	18.700.000		
		- n.4 del 27.4.1977.....	"	17.223.795		
		- n.5 del 7.7.1977.....	"	22.470.000		
		- n.6 del 6.4.1978.....	"	12.415.000		
		- n.7 del 23.4.1978.....	"	2.612.000		
		TOTALE DEGLI ACCONTI CORRISPOSTI.....				£.105.770.795
		RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA:				£. 6.900.230
		<u>Brindisi, 11 19.7.1978</u>				6.900.230
		L'IMPRESA:				
		(PATI VITO)				
		VISTO:				
		L'INGEGNERE CAPO				
		(Dott. Ing. Antonio LONGO)				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI				
		(Dott. Ing. Carmine SCONOSCIUTO)				