

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in OSTUNI - Legge 30/12/1960 N°
1676 -

IMPRESA : Nicola PUTIGNANO = Noci (Bari) =

Importo a base d'astaL. 138.100.000.=

Importo al netto del ribasso d'asta

del 6,20 %/o L. 129.537.800.=

AAAAAAAAAAAAAAAA

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantanove il giorno ven-
tinove del mese di maggio nel Cantiere dei lavori sud-
detti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Diretto-
re dei Lavori;

VISTO il contratto N° 5226 del 30/12/1968 registrato
a Brindisi 1°8/1/1969 al N° 63 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 15/1/1969 che
fissa per il giorno 9 gennaio 1970 il termine
per l'ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di sospensione del 20/1/1969;

CONSIDERATO che il Comune ha stabilito di costruire
un collettore a valle del comprensorio si e' potuto

dare un assetto altimetrico alle palazzine, stabilen=
do le quote relative di ogni fabbricato.=

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che
avevano determinato la sospensione dei lavori.=

Il sottoscritto ha convenuto che i lavori si pos=
sono riprendere.=

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da os=
servare in merito alla ripresa dei lavori che si in=
tende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora di=
sponibili giorni 355 (trecentocinquantacinque) e per=
tanto l'ultimazione definitiva dei lavori dovrà av=
venire il giorno diciotto del mese di maggio dell'an=
no millenovecentosettanta.=

Dal che si è redatto il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Nicola PUTIGNANO)

(Dot. Ing. Giovanni ROMA)



Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com/te U.G. VALLARINO)