

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Post-collaudo alle Palazzine INA-CASA DI Ceglie Messapico
Cantiere 17867/L

Impresa LEGROTTAGLIE Francesco - FASANO

STATO ^(a) Finale dei lavori eseguiti a tutto il 12 Agosto 1968

CONTRATTO in data 29/9/1967 n. 5109 REGISTRATO BRINDISI il 2/10/1967
Al n.2095 Mod. I

Importo del progetto a base d'asta L.		3.338.790	Data della consegna		16/10/1967
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>2,00</u> per cento L.		3.272.014	Data dell'incominciamento dei lavori		16/10/1967
		L.	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori		15/1/ 1967
		L.	I lavori rimasero sospesi per gg.		gg.210
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . L.		300.491	I lavori rimasero prorogati per gg.		
del quale impegnato	Per espropriazione L.		Per cui la nuova scadenza del tempe utile è		12/8/1968
	» mag. lavori imprev. »		Giorni impiegati in più . . .		
	» lavori ad economia »		» » in meno . . .		
	» sorveglianza e dir. »	300.491			
	» «				
TOTALE somma impegnata L.		300.491			

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	29	Spicconatura intonaci mq.	107018	100	107.018	
2	85	Intonaco bastardo "	30394	450	136.773	
3	86	" " a spruzzo "	76624	600	459.744	
4	257	Tinteggiatura impermeabile	543828	480	2.610.374	40
		Sommano			3.313.909	40
		a dedurre il ribasso d'asta del 2,00%			66.278	19
		restano nette			3.247.631	22
		a cui si deduce l'importo degli acconti già corrisposti:				
		n. 1 dell'11/12/1968 L.	680.000			
		n. 2 del 23/5/1969 L.	1.700.000			
		n. 3 del 7/2/1972 L.	210.000			
		Sommano deduzioni L.	2.590.000		2.590.000	
		Resta il credito netto dell'Impresa in Lire			657.631	21
		BRINDISI 5/4/1972				
		L'Impresa				
		<i>Luigi Ottavio Agliardi</i>				
		Il Direttore dei lavori				
		<i>Manfredi</i>				