

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

Della Provincia di Brindisi

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

LAVORI di costruzione di case per lavoratori in

Francavilla Fontana - P.I. n°57 - Alloggi n°18 -

IMPRESA: Consorzio Ravennate Delle Cooperative Di

Prod. e Lavoro - RAVENNA -

Importo a base d'asta L. 93.951.200,==

Importo al netto rib.d'asta 5,10% L. 89.159.688,==

CONTRATTO n°4762 del 4.7.1966 registrato a Brindisi

il 7.7.1966 al n°1226 Mod.I.-

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE

TITOLO DELLA SPESA: Lavori di costruzione di due pa-

lazzine di abitazioni per lavoratori per n°18 allog-

gi e vani contabili n°99;

APPROVAZIONE: il progetto risulta approvato con deli-

bere del Consiglio di Amministrazione I.A.C.P. di

Brindisi, n°26 del 9.5.1966 e n°34 del 3.6.1966.-

CONTRATTO : i lavori furono affidati all'Impresa

Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione

e Lavoro - Ravenna - con contratto n°4762 del 4.7.66

registrato a Brindisi il 7.7.66 al n°1226 Mod.I per

l'importo netto di L. 89.159.688,==

DIRETTORE DEI LAVORI : Il sottoscritto dott.Ing.

Giovannà ROMA, Direttore Tecnico dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi.-

CONSEGNA? DURATA E ULTIMAZIONE /I lavori vennero consegnati all'Impresa con verbale del 18.7.1966; poichè l'Art.10 del Capitolato Speciale d'Appalto fissa , il tempo utile per l'ultimazione dei lavori in giorni trecentosessanta naturali e consecutivi, la scadenza doveva avvenire il 12.7.1967. In effetti i lavori vennero vennero ultimati in data 12.7.1967 e quindi in tempo utile, come risulta da regolare verbale di ultimazione in pari data .

IMPORTO DELLE SOMME AUTORIZZATE :

Con contratto principaleL. 89.159.688,==

ORDINI E DISPOSIZIONI DATE ED ESITO AVUTONE :

L'Impresa ottemperò sempre agli ordini impartiti dal personale preposto alla Direzione dei Lavori .

ASSICURAZIONE OPERAI: gli operai vennero assicurati presso l'I.N.A.I.L. di Brindisi con Polizza n° 14334/3 con decorrenza continuativa .

CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA: il conto finale al netto del ribasso d'asta del 5,10% ammonta a lireL. 89.152.585,63

a riportare : L. 89.152.585,63

riporto : L. 89.152.585,63

Da cui detraendo l'ammontare

degli acconti corrisposti :

n°1 del 27.10.1966 L.10.900.000,==

" 2 " 24.11.1966 " 10.400.000,==

" 3 " 17.12.1966 " 10.900.000,==

" 4 " 23. 1.1967 " 9.800.000,==

" 5 " 27. 2.1967 " 9.400.000,==

" 6 " 24. 4.1967 " 10.700.000,==

" 7 " 7.6.1967 " 10.000.000,==

" 8 " 19.8.1967 " 11.200.000,==

Sommato le deraz. L.....83.300.000,==

RESTA IL CREDITO NETTO LIRE L. 5.852.585,63
=====

Detto conto finale è stato firmato dall'Impresa

Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione

e Lavoro - RAVENNA ,senza alcuna riserva .-

AVVISI AD OPPONENDUM :non essendovi stata occupazio-

ne temporanea e permanente di aree,non siè proceduto

alla richiesta pubblicazione,come prescritto dall'Art.93

del Regolamento 25.5.1895,n°350 relativo agli avvisi

di cui all'Art.360 della Legge sui LL.PP.

LIBERTA'DI CREDITO ; per i lavori di che trattasi

non risultano notificati atti di sequestro o comun-

que impeditivi al pagamento da effettuarsi .

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI : I lavori eseguiti

dall'Impresa comprendono tutte le categorie di lavori necessari e cioè: scavi, fondazioni, strutture in c.a., solai, solette, murature, coperture, intonaci, pavimenti, scale, infissi, coloritura, impianto idrico-sanitario, impianto elettrico e di riscaldamento, sistemazioni esterne ecc.....

ANDAMENTO GENERALE DEI LAVORI : l'Impresa ha eseguito tutti i lavori previsti in progetto senza incontrare alcuna difficoltà, conducendoli con ogni cura ed a perfetta regola d'arte sempre, peraltro, uniformandosi agli ordini impartiti dalla Direzione dei lavori.-

Brindisi li, 22.12.1967



IL DIRETTORE DEI LAVORI

Dott. Ing. Giovanni ROMA)