

11
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

COMUNE DI BRINDISI PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi

Quartiere S.Elia - Fabbricato n°8 Alloggi n°56

Vani conv.n°349

Lagge 22.10.1971 n°865 - art.68 Canale B.-

Impresa TODISCO GIOVANNI DA BRINDISI

Umporto a base d'asta.....£.561.860.000

Importo comprensivo dell'aumento d'asta."784.860.718

Contratto :n°5675 del 26.9.75 reg. a Brindisi l'11

ottobre 1975 al n°9594 Modello II.-

VERBALE DI SOSPENSIONE N°4

L'anno millenovecentosettantasette il giorno venti-
cinque del mese di febbraio in Brindisi.

Il sottoscritto Dott.Ing.Antonio Longo, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al Sig.

Todisco Giovanni, titolare dell'impresa:

VISTO:

- il verbale di consegna dei lavori in data 28.5.75
che fissava l'ultimazione degli stessi per il 17.11.76
- il verbale di sospensione n°1 in data 28.5.75,
- il verbale di ripresa n°1 in data 31.8.75,
- il verbale di sospensione n°2 in data 13.10.75,
- il verbale di ripresa n°2 in data 29.1.76,

- il verbale di sospensione n°3 in data 4.1.77

- il verbale di ripresa n°3 in data 3.2.77,

CONSIDERATO le avverse condizioni atmosferiche che impediscono temporaneamente il normale proseguimento dei lavori a regola d'arte,

- ACCERTATO che non è possibile la regolare prosecuzione degli stessi; ne dispone la sospensione dalla data odierna fino a quando saranno cessate le condizioni che l'hanno causata.

L'impresa dichiara di non avere nulla da osservare fermo restando che rimarranno disponibili giorni 540 (CINQUECENTOQUARANTA) naturali ed esecutivi.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Todisco Giovanni)

(Dott. Ing. Antonio Longo)

VISTO: Il direttore tecnico IACP

(Dott. Ing. Antonio Longo)

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)

