

COMUNE DI BRINDISI - PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di COSTRUZIONE DEL FABBRICATO SOCIALE COOPERATIVA EDILIZIA

"AMICIZIA" IN BRINDISI, QUARTIERE S. ELIA (Legge 14.2.1963 n° 60 art. 15 n° 3)

Impresa MARZO Franco n. a Lecce 14.6.931

STATO (a) 7° d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 10/7/72 1972




CONTRATTO in data 17/7/971 n° 144272 approvato con Decreto Prefettizio in
e atto aggiuntivo n° 86883 del 12/7/1972
data al N. registrato a BRINDISI

contratto in data 23/7/971 N. 6788
atto aggiuntivo in data 18/7/72 al n° 6378 modII

Importo del progetto L.	<u>108037100</u>	Data della consegna . . .	<u>21/6/71</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del per cento »	<u>107712989</u>	Data dell'incominciamento dei lavori	
Fondo a disposizione dell'Amministrazione »		Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei la- vori »	<u>gg. 365</u>
del quale impegnato {	per espropriazione . L.	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	<u>69 + 90</u>
	per maggiori lavori imprevisti »	per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . .	<u>30/11/1972</u>
	per lavori ad eco- nomia »	Giorni impiegati in più .	
	per spese d'inge- gneria »	Giorni impiegati in meno	
Totale somma impegnata L.			

(a) D'avanzamento o finale.

Numero d'ordine 1	Articolo di elenco dei prezzi 2	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI 3	Unità di misura 4	QUANTITÀ 5	PREZZO unitario 6	IMPORTO 7
		<u>LAVORI A MISURA</u>				
1	1	Scavo di terra ecc.	mc	2175,85	1000	2.175.850
2	5	calcestruzzo cementizio a 150	"	44,35	8500	376.975
3	13	Calcestruzzo " a 350	"	186,61	17000	3.172.370
4	15	Ferro in tondini tipo TOR	Kg	11746,03	170	1.996.825
5	6	Calcestruzzo cillopico	mc	63,45	7500	475.875
		Importo lavori a misura				8.197.895
		<u>LAVORI A FORFAIT</u>				
		Strutture portanti in calcestruzzo e solai				
		0,99% x 23% x 96.188.600				21.902.144
		Murature e tampagnatura				
		0,99% x 6% x 96.188.600				5.713.603
		Tramezzi in fette di tufo				
		0,99 x 3% x 96.188.600				2.856.801
		I tonaci pavimenti e rivestimenti interni				
		0,75 x 17% x 96.188.600				12.264.047
		Impermeabilizzazione terrazze				
		0,99 x 2% x 96.188.600				1.904.534
		Impianto idrico sanitario e fognante				
		0,75 x 9% x 96.188.600				6.492.730
		Impianto di riscaldamento				
		0,75 x 7% x 96.188.600				5.049.901
		Ringhiera in ferro				
		0,99 x 5% x 96.188.600				4.761.336
		Impianto elettrico				
		0,60 x 3% x 96.188.600				1.731.395
		Opere in legno e da pittore				
		0,60 x 15% x 96.188.600				8.656.974
		Opere varie di completamento				961.886
		0,50 x 2% x 96.188.600				961.886
		A riportare				80.493.226

Numero d'ordine 1	Articolo di elenco dei prezzi 2	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI 3	Unità di misura 4	QUANTITÀ 5	PREZZO unitario 6	IMPORTO 7
		Riporto				80.493.226
		A dedurre il ribasso dello 0,30%				241.480
		Importo netto dei lavori				80.251.746
		Brinidisi, li 10 luglio 1972				
						
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Giuseppe MARASCO) 				
		VISTO: Per quanto è stato possibile constatare dal controllo effettuato, i lavori possono ritenersi rispondenti alle previsioni di progetto e si approvano autorizzando il pagamento della rata di L. <u>11.100.000</u> (lire <u>undici milioni centomila</u>)				
		IL PRESIDENTE (Dott. Raffaele Fischetto) 				
		IL DIRETTORE TECNICO (Dott. Ing. Giovanni Bona) 