

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA-CASA

Lavori di costruzione case per lavoratori in Cisternino
cantiere 7082 pratica 13041

Impresa Schiavone Samuele fu Luca

4° **STATO**^(a) d' avanzamento **dei lavori eseguiti a tutto il** 29 maggio **19** 54

CONTRATTO in data 3/10/1953 n. 1846 approvato reg. a Brindisi il
14/10/1953 al n. 487 mod. I vol. 103

data _____ N. _____

Importo del progetto	L.	19.902.925	Data della consegna	19/10/53
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 0,60 per cento		19.783.507	Data dell' incominciamento dei lavori	19/10/53
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			Scadenza del tempo utile per l' ultimaz. dei lavori	13/10/54
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	37	Scavo di terra mc.	65 93	550 =	36.261 50	
2	38	" " " per fondaz."	117 02	780 =	91.275 60	
3	42	" " roccia per sbanc."	310 49	1.500 =	465.735 =	
4	47	Calcestruzzo a 200 mc.	99 29	5.900 =	585.811 =	
5	46	" " 300 "	2 53	8.600 =	21.758 =	
		Sommano lavori a misura				1.200.841 10
		B) LAVORI A FORFAIT				
6	11	Capitolato Speciale Rustico				
		70°/°x48°/°x18.639.314				6.262.809 50
		Sommano lavori a forfait e misura				7.463.650 60
		a dedurre il ribasso del 0,60°/°				44.781 90
		Restano nette				7.418.868 70
						=====
		IL PRESIDENTE PRESIDENTE (Santo Spirito Valleriano)				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI				