

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

//////////

- LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in
Brindisi - Quartiere S. Elia - P.I. 1312 - LOTTO
A/2 - Edifici n° 5 - Alloggi n° 82 - Legge 14.2.1963
n° 60 - Cantiere 3151/BR.=
- IMPRESA: SARDELLA LUIGI & FIGLI s.r.l. - PASANO -
- Importo lavori a base d'asta..... L. 594.139.792.=
- Importo lavori al netto del ri_
basso d'asta del 10,38%..... " 512.468.081.=
- 1° PERIZIA suppletiva al netto del
ribasso d'asta del 10,38%..... " 12.719.053,40.=
- 2° PERIZIA al netto del ribasso d'asta
del 10,38%..... " 8.084.240,57.=

//////////

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N° 2

L'anno millenovecentosettantaquattro il giorno venti_
sette del mese di giugno nel Cantiere dei lavori sud_
detti:

Il sottoscritto Dott. Ing. Antonio Longo, Direttore
dei Lavori, unitamente al sig. Francesco Sardella, in
rappresentanza dell'Impresa.*

VISTO l'ordinanza 9/72 del 13.7.1972, con cui si auto_

rizzava la consegna dei lavori sotto riserva di Legge,

VISTO il verbale di consegna del 27.7.1972;

VISTO il contratto n° 5570 del 8.8.1972, registrato
a Brindisi il 9.8.1972 al n° 1749 - Mod. I. =

VISTO l'ordine di servizio n° 1 del 9.10.1972, che
scioglie le riserve di cui innanzi;

VISTO il verbale di proroga in data 27.12.1972;

VISTO il verbale di sospensione lavori n° 1 in da_
ta 18.1.1973;

VISTO il verbale di ripresa lavori n° 1 in data
28 gennaio 1973;

VISTO la perizia suppletiva in data 15.11.1972 ap_
provata con Delibera Consiliare n° 370 del 22.12.1972;

VISTO l'art. 5 dell'Atto aggiuntivo n° 5583 in data
5.2.1973, registrato a Brindisi il 7.2.1973 al nu_
mero 738, Mod. I che proroga di giorni sessanta l'ulti_
mazione dei lavori;

VISTO la 2° Perizia suppletiva in data 18.7.1973
approvata con Delibera Consiliare n° 418 dell'8
novembre 1973;

VISTO la nota dell'Impresa in data 1.12.1973 affe_
rente la richiesta di giorni 150 di proroga;

VISTO la Delibera Consiliare n° 446 in data 22.6.1974
che approva la richiesta di proroga nella misura di
giorni 90 (nòvanta);

VISTO il verbale di proroga n° 2 in data 24.6.1974
che fissa la data per la ultimazione dei lavori al
22 agosto 1974;

CONSIDERATO che sono in corso di redazione ed ulte-
riore approvazione delle perizie suppletive;

IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEI LAVORI, ha sospeso
i lavori medesimi che saranno ripresi non appena
saranno approvate le suddette perizie suppletive;
L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osser-
vare in merito alla sospensione dei lavori, che si
intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora
disponibili giorni 57 (cinquantasette).=


Del che si è redatto il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

p. L'IMPRESA

L'Amministratore Unico
(Francesco Sardella)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio Longo)



VISTO: IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)

