

Alleg. N° 9

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

.....

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
li Dipendenti in Latiano - Legge 30.12.1960 n.1676-
Esercizio 1961/62-1962-63-1963/64 -

IMPRESA: CORRADO PIER MARCELLO nato il 27.11.1906 in
MORIA (Brindisi) =

Importo a base d'asta. L.63.000.000=

Importo netto del ribasso del 2% .. " 61.740.000=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno
trentuno del mese di luglio nel Cantiere dei lavori
suddetti.-

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori;

VISTO il contratto n.4215 del 3.6.1963 registrato
a Brindisi il 5.6.1963 al n.1685 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 5.6.1963 che
fissava per il giorno 4.6.1964 il termine per
l'ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di proroga dell'1.7.1964 che fis-
sa il nuovo termine per l'ultimazione dei lavo-
ri per il 3.8.1964;

CONSIDERATO che è in corso di approvazione perizia
suppletiva per opere di completamento sistemazioni
esterne.-

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso
i lavori medesimi che verranno ripresi non appena
sarà approvata la succitata perizia.-

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da con
servare in merito alla sospensione che decorre da
oggi rimanendo ancora disponibili giorni quattro.-

Di quanto sopra si redige il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.-

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
f.to CORRADO Pier Marcello-f.to Dott.Ing.G.ROMA

V i s t o:

IL PRESIDENTE
f.to Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO

Per copia conforme

Brindisi, li 17 DIC 1965

IL DIRETTORE GENERALE
(Contm. Aut. Vincenzo Palma)



V. Palma