

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI: di costruzione di Case Popolari in Brindisi

Rione Perrino - Lotto 3 - Comparto "M" - Legge 5/8/1978 n. 457 - P.I. 001/72/1 = Alloggi n. 33.

IMPRESA: DE.GE.CO. s.r.l. -BARI-

CONTRATTO in data 4/7/1980 n. 5956 registrato a Brindisi l'11/7/1980 al n. 2910 Mod. I°.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

PROGETTO: per l'ammontare complessivo a blocco-forfait di £. 716.000.000=, redatto dall'Impresa DE.GE.CO. s.r.l. da Bari, che il Consiglio di Amministrazione dell'I.A.C.P. con deliberazione n. 3245 adottata nella seduta dell'11/2/1980, ratificando l'operato della Commissione Giudicatrice, lo ha dichiarato vincitore dell'appalto concorso.

SOMME AUTORIZZATE:

-Importo globale a forfait.....£.716.000.000=

-A detrarre lo 0.20% per fidejussione£. 1.432.000=

IMPORTO TOTALE NETTO

£.714.568.000=
=====

AGGIUDICAZIONE LAVORI:

La Commissione Giudicatrice dell'appalto concorso

predetto, nominata dal Consiglio di Amministrazione dell'I.A.C.P. della Provincia di Brindisi con deliberazione n. 3189 nella seduta del 27/12/ 1979, ha ritenuto di proporre l'Impresa DE.GE.CO. s.r.l. da Bari a vincitrice dell'appalto-concorso in riferimento.

CONSEGNA DEI LAVORI:

I lavori vennero consegnati in data 11/3/1980, come risulta dal verbale in pari data;

SOSPENSIONE DEI LAVORI E RIDRESE :

durante l'esecuzione i lavori subirono, come risulta dai verbali redatti, le seguenti interruzioni:

-1° Sospensione in data 14/3 / 1980;

-1° ripresa " " 18/6/ 1980;

-2° Sospensione " " 29/12/1980;

-2° Ripresa " " 2/2/1981;

-3° Sospensione " " 23/11/1981;

-3° Ripresa " " 9/6/1982;

TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

A norma dell'art.30 del Capitolato Speciale di Appalto i lavori devono essere ultimati entro il termine di 500 giorni naturali, consecutivi e continui dalla data di consegna e quindi entro il giorno 23/7/1981.

Per effetto delle suddette Sospensioni detto termine

è stato prorogato di giorni 329 e quindi la nuova scadenza è stata spostata al 17/6/1982.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

è stata accertata il giorno 17/6/1982 e quindi imputato tempo utile.

ANDAMENTO DEI LAVORI:

I lavori si sono svolti in conformità ai patti contrattuali ed alle disposizioni della Direzione dei Lavori.

ASSICURAZIONE OPERAI:

L'Impresa ha assicurato gli operai presso l'INAIL di Brindisi con polizza n. 25416 con decorrenza continuativa.

AVVISI AD OPPONENDUM:

non sono stati richiesti ed a essi tiene luogo la dichiarazione rilasciata dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 360 della Legge sui LL.PP. 20/3/1865, n. 2248.

STATO FINALE:

è stato redatto in data 14/9/1982 e vi risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e Sottomissioni al netto del ribasso dello 0,20% per fidejussione ammonta a£.714.568.000= da cui detraendo l'ammontare degli acconti corrisposti per lavori

svincolo della ritenuta di garanzia

del 5%, sostituita da polizza fide-

jussoria.....£.710.285.289=

Resta un credito all'Impresa di £.4.282.711=

(diconsi lire quattromilioniduecentottantaduemila-
settecentoundici).

RISERVE DELL'IMPRESA:

L'Impresa ha firmato il registro di contabilità
senza riserve.

TEMPO STABILITO PER IL COLLAUDO:

in base all'art. 31 del Capitolato Speciale di ap-
palto la visita di collaudo dovrà avvenire non oltre
il quarto trimestre dalla data di ultimazione delle
opere.

DIREZIONE LAVORI:

i lavori sono stati diretti dal Dott. Ing. Antonio
LONGO Coordinatore Generale di questo I.A.C.P..

ASSICURAZIONI SOCIALI:

sono state richieste agli Enti interessati le pre-
scritte dichiarazioni liberatorie, che sono in corso
di rilascio.

Brindisi, li 14/9/1982.



DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)