

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Case per Lavoratori in Brindisi - Quartiere S. Elia -

Lotto A - C/1267-BR - Legge 14/2/1963 ,. 60.=

Impresa CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOP. DI PROD. E LAVORO
RAVENNA

4° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 3 Febbraio 19 69

CONTRATTO in data 19/2/1968, n. 5151 approvato Registrato a Brindisi il

12/2/1968 al n. 346, Mod. I;=

data N.

Importo del progetto	a base d'asta	L.	187.714.739.=	Data della consegna	2/5/1968
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 5,78 per cento		L.	176.846.827.=	Data dell'incominciamento dei lavori	2/5/1968
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		L.	4.849.061.=	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	26/4/19
del quale impegnato	Per espropriazione	L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori impreved.		3.779.061.=	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia		1.050.000.=	Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir.			» » meno	
TOTALE somma impegnata		L.	4.849.061.=		

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	2	A) - LAVORI A MISURA				
1	2	Scavo ristretto a macch. mc.	1636,01	990.=	1.619.649,90	
2	1	" " " mano "	681,29	1320.=	899.302,80	
3	33	Calcestruzzo a kg. 200 "	64,87	9350.=	606.534,50	
4	66	Ferro omogeneo kg.	28529,11	150.=	4.279.366,50	
5	32	Calcestruzzo a kg. 300 mc.	406,84	13.500.=	5.492.340,00	
6	15	Muratura tutta tufo "	68,38	6600.=	451.308,00	
		SOMMANO lavori a misura			£.13.348.501,70	
		B) - LAVORI A FORFAIT				
7	11CSA	Rustico 48%				
		$155.846.574 \times 48\% \times 78\% =$			58.348.957,30	
8	11CSA	Tramezzi e intonaci 8%				
		$155.846.574 \times 8\% \times 38\% =$			4.737.735,85	
9	11CSA	Pavimenti e rivestimenti 10%				
		$155.846.574 \times 10\% \times 32\% =$			4.987.090,37	
10	11CSA	Infissi 12%				
		$155.846.574 \times 12\% \times 29\% =$			5.423.460,77	
11	11CSA	IMPIANTI 9%				
		$155.846.574 \times 9\% \times 61\% =$			8.555.076,91	
		SOMMANO LAVORI A FORFAIT			£.82.053.221,21	
		SOMMANO LAVORI A MISURA E FORFAIT			£.95.401.722,91	
		A DEDURRE IL RIBASSO DEL 5,78%			£. 5.514.219,5	
		RESTANO NETTE			£.89.887.503,3	
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Giovanni ROMA)				
		IL PRESIDENTE (Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)				



89/887.503