

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di post-collaudò alle Palazzine INA-CASA di LATIANO - Via Francavilla

CANTIERE 12189/R.=

Impresa GEOM. CESARIO PERUGINO = BRINDISI

STATO ^(a) FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 6 LUGLIO 19 67

CONTRATTO in data 31/1/1967, n. 4809 approvato registrato a Brindisi il 9/2/1967

al n. 256 Mod. I.=

data N.

Importo del progetto a base d'asta L.		2.276.423.==	Data della consegna . .	10/4/1967
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>4.00</u> per cento . . L.		2.185.366.==	Data dell'incominciamento dei lavori . .	10/4/1967
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . L.		204.876.==	Scadenza del tempo utile per l'ultim. dei lavori	9/7/1967
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per . . .	
	» mag. lav. impreved. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . .	
	» lav. ad economia »		Giorni impiegati in più .	
	» sorvegli. e dir. »	204.876.==	» » meno .	
TOTALE somma impegn. L.		204.876.==		

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	23	Demolizione pavimenti mq.	140,53	100.=	14.053,==	
2	106	Mappette in lastre di Corsi"	131,12	1100.=	144.232,==	
3	79	Asfalto "	15,75	1200.=	18.900,==	
4	112	Marmette "	15,75	1300.=	20.475,==	
5	80	Solino di asfalto ml.	250,05	200.=	50.010,==	
6	257	Tintegg.impermeabilizz. mq.	2372,37	480.=	1.138.737,60	
7	105	Pavimento in lastre di Corsi "	18,52	900.=	16.668,==	
8	29	Spicconatura intonaco "	164,54	100.=	16.454,==	
9	85	Intonaco bastardo "	62,04	450.=	27.918,==	
IO	86	" a spruzzo "	102,50	600.=	61.500,==	
S O M M A N O					L.	1.508.947,60
a dedurre il ribasso d'asta del 4,00%					"	60.357,90
R E S T A N O					L.	1.448.589,60
a cui si deduce l'importo dei cer- tificati di acconto già corrispo- sti:						
n.1 del 7/11/1967 = L. 1.000.000.==						
n.2 del 23/3/970 = " 290.000.==						
Sommano deduzioni L. 1.290.000.==						
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA in					L.	158.589,60
Brindisi, li 24/3/1970						
L'IMPRESA					IL DIRETTORE DEI LAVORI	
(Geom. Cesario PERUGINO)					(Dott. Ing. Giovanni ROMA)	
						