

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Abitazioni per Lavoratori Agricoli Dipendenti in

S. PIETRO VERNOTICO - Legge 30.12.1960 n°1676 - Es.1961/62-62/63-63/64

Impresa SERAFINI Giovanni - nato a Lecce il 6.1.1908 a

STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 21 Dicembre 19 64
5°

CONTRATTO in data 24.8.1963 n° 4324 ~~approvato~~ reg. a Brindisi il 29.8.1963 al

n°434 - Mod. I

data N.

Importo del progetto a base d'asta L.

59.000.000.=

Data della consegna

10.9.1963

Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione
del 0,40 per cento

58.764.000.=

Data dell'incominciamento
dei lavori

27.3.1964

Fondo a disposizione dell'Amministrazione

13.000.000.=

Scadenza del tempo utile
per l'ultimaz dei lavori

9.9.1964

Per espropriazione L.

I lavori rimasero ~~sospesi e~~
prorogati per

mesi 8

» mag. lavori imprev. »

7.500.000.=

Per cui la nuova scadenza
del tempo utile è

8.5.1965

» lavori ad economia »

2.550.000.=

» sorveglianza e dir. »

2.950.000.=

Giorni impiegati in più


TOTALE somma impegnata L.

13.000.000.=

, , meno

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	1	Scavo terra fondazioni mc.	574,61	✓ 1200.=	689.532.=	✓
2	22	Calcestruzzo a kg.200 "	542,84	✓ 7500.=	4.071.300.=	✓
3	21	" " " 300 "	149,09	✓ 13500.=	2.012.715.=	✓
4	23	Ferro omogeneo kg.	5114,72	✓ 140.=	716.069,80	✓
5	120	Spianata di malta mq.	304,71	✓ 150.=	45.706,50	✓
6	121	Stratificazione asfalto "	304,71	✓ 500.=	152.355.=	✓
7	12	Muratura tutta tufo mc.	1498,88	✓ 5500.=	8.243.840.=	✓
8	19	" tufo cm.20 mq.	700,87	✓ 1300.=	911.131.=	✓
9	10	" " e opampato mc.	220,41	✓ 7000.=	1.542.870.=	✓
10v	24a	Solaio mq.	1582,59	✓ 3500.=	5.539.065.=	✓
11	39	Rampe e pianerottoli "	160,17	✓ 3200.=	512.544.=	✓
12	25	Solaio a camera d'aria "	499,35	✓ 4200.=	2.097.270.=	✓
13	153	Copertura con tegole "	110,91	✓ 1200.=	133.092.=	✓
15	17	Muri per grigliato "	112,56	✓ 1300.=	146.328.=	✓
15	18	Muratura tufo cm.10 "	1563,30	✓ 900.=	1.406.970.=	✓
16	143	Tubi di ghisa Ø100 ml.	50,70	✓ 2000.=	101.400.=	✓
17	70	" " ferro zincato "	413,94	✓ 800.=	331.152.=	✓
18	142	Marmette colorate mq.	878,10	✓ 1500.=	1.317.150.=	✓
19	33	" comuni "	442,04	✓ 1300.=	574.652.=	✓
20	32	Asfalto terrazze "	534,93	✓ 900.=	481.437.=	✓
21	41	Intonaco civile "	2.322,71	✓ 330.=	766.494,30	✓
22	156	RIVest.in cotto "	236,18	✓ 2850.=	673.113.=	✓
23	86	Telai a vetri "	97,77	✓ 6300.=	615.951.=	✓
24	145	Canne fuamrie ml.	80,40	✓ 4500.=	361.800.=	✓
25	97	Parapetti "	37,20	✓ 1300.=	48.360.=	✓
26	57	Trani cm.4 mq.	16,32	✓ 7000.=	114.240.=	✓
27	50	" " 3 "	77,37	✓ 6000.=	464.220.=	✓
28	57	" " 2 "	25,48	✓ 5200.=	132.496.=	✓
29	38	Piastrelle "	141,76	✓ 3500.=	496.160.=	✓
30	37	Battute di cemento "	260,55	✓ 700.=	182.385? =	✓
31	118	Vespaio mc.	151,99	✓ 1400.=	212.786.=	✓
SOMMANO////.....L.					35.094.575,60	
a riportare					35.094.575,60	

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		Riporto			35.094.575,60	
		a dedurre il ribasso d'asta dello 0,40%		L.	140.378,30	
					RESTANO NETTE LIRE....34.954.197,30	
					IL DIRETTORE DEI LAVORI	
					(Dott. Ing. Giovanni ROMA)	
						
		<u>Visto:</u>				
		IL PRESIDENTE				
		(Gr. Uff. Com. te U. C. VALLARINO)				
		