

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI IN BRINDISI

RIONE COMMENDA CANTIERE N° 4287

Impresa ANTONUCCI ALBERTO fu Leucio

7° STATO^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 16 luglio 19 52

CONTRATTO in data 15/1/52 n. 379 approvato reg. a Brindisi il


16/1/1952 al n. 860 mod. I

data N

Importo del progetto	L.	<u>65.675.000,=</u>	Data della consegna	<u>25/2/52</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>4,43</u> per cento	»	<u>62.776.000,=</u>	Data dell'incominciamento dei lavori	<u>25/2/52</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	»		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	<u>24/2/53</u>
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »			
	» sorveglianza e direz. »		Giorni impiegati in più	
TOTALE somma impegnata L.			» » in meno	

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) Lavori a misura				
1	10	Scavo di sbancamento mc.	1.200,=	480,=	576.000,=	
2	20	" " fondazione "	500,=	650,=	325.000,=	
3	90	Calcestruzzo a 200 "	350,=	4.900,=	<u>1.715.000,=</u>	
		Sommano lavori a misura				2.616.000,=
4	I2	Cap. Spec. Rustico 15.400 x 0,54 mc.	8.316,=	3.878,=	32.249.448,=	
5	I2	Cap. Spec. Infissi <u>98</u> x 16.000 x 0,54 = 2195,20 100 a dedurre per man- cata posa opera 6% <u>131,71</u> restano	2.063,493.878,=		8.002.214,22	
6	I2	Cap. Spec. sistemaz. cantine <u>40</u> x 16.000 x 0,04 100	256,=	3.878,=	992.768,=	
7	I2	Cap. spec. tramezzi, intonaco pav. <u>50</u> x 16.000 x 0,11 100	880,=	3.878,=	<u>3.412.640,=</u>	
		Sommano lavori a forfait				44.657.070,2
		" " " misura e forfait				47.273.070,2
		C) Materiali in provvista				
8	I7B	Conci di tufo n.	1.500,=	40,=	60.000,=	
9	I9B	Laterizi per solai mq.	200,=	900,=	180.000,=	
10	I1B	Calce spenta mc.	100,=	4.200,=	420.000,=	
11	20B	Ferro per c.a. Kg.	5.000,=	120,=	600.000,=	
12	27B	Tubi sem. amianto ml.	800,=	600,=	480.000,=	
13	I8B	Cemento q.	100,=	1.200,=	120.000,=	
14	31B	Vasche da bagno a sedile.	40,=	35.000,=	1.400.000,=	
15	32B	Vasi di porcellana completi	40,=	8.000,=	320.000,=	
16	33B	Lavabi di " "	40,=	6.000,=	240.000,=	
17	36B	Lavandini ghisa porcellan.	40	14.000,=	560.000,=	
18	30B	Tubi ferro zincato mannes.	1.000,=	400,=	400.000,=	
		Sommano a riportare			4.780.000,=	47.273.070,2

N. d'ordine	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		riporto			4.780.000,=	47.273.070,=
		4.780.000 x 0,85				4.063.000,=
		Sommano lavori a provvista				51.336.070,22
		a dedurre il ribasso del 4,430/o				2.274.187,91
		Restano				49.061.882,31
						=====
		 IL PRESIDENTE (Com. G. Guido Vannucci)		IL DIRETTORE DEI LAVORI 