

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====oOo=====

LAVORI di costruzione alloggi di F.R.P. in FASANO.=

LEGGE n°457/78-Completam.3°Bilancio-P.I. n°007/99/1.=

IMPRESA: SARDELLA Francesco da Fasano (Capogruppo

del Raggruppam. di Imprese: SARDELLA-MANGHISI).=

IMPORTO a base d'asta.....L. 2.548.000.000=

al netto del ribasso dell'8,27%....." 2.337.253.400=

1^ Perizia suppletiva al netto....." 253.112.553=

2^ " " " " " " 504.555.213=

SOMMA.....L. 3.245.016.813=

CONTRATTO in data 27/5/84 n°3105 di Rep., ing. to in

Brindisi il 27/5/84 al n°4417, .od. I.=

=====oOo=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N°2

L'anno millenovecentoottantotto, il giorno trenta del mese di Giugno in Brindisi, il sottoscritto Dott. Ing.

Antonio LONGO, Direttore dei Lavori incaricati in ogget

to, unitamente al Sig. Francesco SARDELLA, Capogruppo

del Raggruppamento di Imprese SARDELLA-MANGHISI,

-VISTO il Verbale di consegna dei lavori in data

15/5/84, che fissava l'ultimazione degli stessi per il 7/9/1985;

-VISTO l'Atto di sottomissione, relativo alla prima

perizia suppletiva, in data 27/5/85, che concedeva
una proroga di 120 giorni fissando la nuova scadenza
per il 5/1/1986;

-VISTO il verbale di sospensione n°1 del 6/1/1986;

-VISTO il verbale di ripresa dell'11/4/1988;

-CONSIDERATO che per procedere ai lavori di completamento delle sistemazioni esterne è necessario
attendere l'accREDITO dei fondi relativi all'importo della 2ª Perizia suppletiva;

-CONSTATATA l'impossibilità di liquidare altri lavori che venissero eseguiti dall'Impresa oltre la
data odierna;

disporre la sospensione dei lavori fino all'accREDITO dei fondi suddetti.

Del che si è redatto il presente Verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.

-L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Sig. Francesco SARDELLA)

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

