

9

- GESTIONE I.N.A.=CASA -

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

26083 - Lavori di costruzione di Case per Lavoratori
in Ceglie Messapico - Cantiere 18049 - Viale
Risorgimento -

IMPRESA : Natale CARPARELLI = FASANO =

Importo lordo a base d'asta £. 48.750.000

Importo netto del ribasso 8,05% " 44.825.625

" " 1* perizia suppletiva... " 3.394.639.

~~~~~

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantatré il giorno quat-  
tro del mese di febbraio nel Cantiere dei lavori sud-  
detti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore  
dei Lavori :

VISTO il contratto n.3839 del 27/11/1961 registrato  
a Brindisi il 12/12/1961 al n.1003 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 5/3/1962 che  
fissava per il giorno 28/2/1963 il termine per  
l'ultimazione dei lavori;

VISTO l'art.5 dell'atto aggiuntivo n.4099 del 20 di-  
cembre 1962 registrato a Brindisi il 21/12/1962

al n° 793 Mod.I che proroga di gg.30 il termine dell'ultimazione dei lavori e quindi al 30 marzo 1963;  
CONSIDERATO che è in corso di approvazione una seconda perizia suppletiva per maggiori opere murarie;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i lavori medesimi che verranno ripresi non appena sarà approvata la succitata perizia.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi rimanendo ancora disponibili giorni 55 (cinquanta cinque).=

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA  
(CARPARELLI NATALE)

*Metellofondi*

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

*[Signature]*  
Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Con. te Ubaldo VALLARI NO)

