

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione case per lavoratori in Mesagne

cantiere 6264 - pratica 13038

Impresa Ing. Maggi Luigi

4° **STATO** ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 29 settembre **19** 53

CONTRATTO in data 26/1/1953 n. 825 approvato reg. a Brindisi il 12/3/1953
al n. 1068 mod. I vol. 102

data N.

Importo del progetto		L.	29.700.000	Data della consegna	13/3/53
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>4,55</u> per cento			28.348.650	Data dell'incominciamento dei lavori	20/4/53
Fondo a disposizione dell'Amministrazione				Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	12/3/53
del quale impegnato	Per espropriazione	L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev.			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia			Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir.			» » in meno	
TOTALE somma impegnata		L.			

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	37	Scavo di materie a sezione ampia mc.	29,31	550,=	16.093,=	
2	42	Scavo in roccia per sbanc.	362,83	1500,=	544.320,=	
3	41	" " " a pareti determinate mc.	24,76	1800,=	44.568,=	
4	48	Ferro omogeneo in opera Kg.	1.047,97	160,=	167.668,=	
		sommato lavori a misura				772.649,=
		B) LAVORI A FORFAIT				
5	11	Cap. Spec. Rustico 0,92x48x27.650.000 100			12.210.240,=	
6	11	Cap. Spec. Rustico 0,30x $\frac{3}{100}$ x 27.650.000			663.600,=	
		sommato lavori a forfait				12.873.840,=
		totale lavori a misura e forfait				13.646.489,=
		a dedurre il ribasso del 4,550/o				620.915,25
		Restano nette Lire				13.025.573,75



IL DIRETTORE DEI LAVORI

[Handwritten signature]