

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Provveditorato Regionale alle OO.PP.

BARI

Ufficio del Genio Civile

BRINDISI

I. S. E. S.

ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA SOCIALE

Ufficio Regionale della Puglia e Lucania

BARI

Cantiere di **BRINDISI - Quartiere S. Elia**

Provincia di **BRINDISI**

Lavori di **costruzione di alloggi in esecuzione**

della legge 4/12/1963 n.1460

Impresa: **Consorzio Ravennate Coop. di Produz. e Lavoro**

Contratto: **n.990 di rep. del 20/5/1966 registrato a Ro-**

ma il 13/9/1966 n.15872 Vol. 1320

— Importo presunto a base d'asta **L. 303.434.573**

— Riduzione del ribasso del **6,78%** **» 20.572.864**

Importo netto **L. 282.861.714**

PROCESSO VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno **1955** il giorno **22** del mese di **maggio**

in **BRINDISI - Quartiere S. Elia**

Premesso che con verbale in data **7/5/1966** vennero consegnati — sotto le riserve di legge — i lavori sopraindicati che dovevano essere compiuti in **cinquecento** giorni naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna, e quindi con scadenza il giorno **19/X/1967**

— Vista la concessione di proroga di gg. **60** che portava il termine di ultimazione dei lavori al giorno **18/XII/1967**

— Visto il verbale di sospensione dei lavori in data **10/XII/1967**

— Accertato che sono cessate le cause che determinarono tale sospensione.

Il sottoscritto Ingegnere Direttore dei Lavori,

ORDINA

che i lavori vengano ripresi dal giorno **22 del mese di maggio dell'anno 1968**

Per effetto della presente sospensione di gg. **164** la nuova scadenza per dare ultimati i lavori in oggetto rimane pertanto fissata per il giorno **30/5/1968**

L'INGEGNERE CAPO
Direttore dei Lavori
(Dr. Ing. Mario Parisi)

L'IMPRESA
