

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Abitazioni per Lavoratori Agricoli Dipendenti in
CEGLIE MESSAPICO - III Triennio - Legge 30.12.1960, n°1676

Impresa _____





30 STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 2 Agosto 1971

CONTRATTO in data 7.11.1968 n°5214 ^{approvato} ~~xxxxxx~~ reg.a Brindisi l'8.11.1968 al n°2041
Mod.I - Atto Aggiuntivo n°5385 del 5.5.1971 registrato a Brindisi il 19.5.71
al n°L051 Mod.I -
 data _____ N. _____

Importo del progetto	a base d'asta	L.	108.600.000.=	Data della consegna	29.11.1968
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>1'8,15</u> per cento		L.	99.749.100.=	Data dell'incominciamento dei lavori	29.11.1968
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		L.	14.305.900.=	Scadenza del tempo utile per l'ultim. dei lavori	23.11.1969
Netto perizia suppletiva		L.	5.945.000.=	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	88. 99
Per espropriazione	L.	100.000.=	(giusta delibera IAGBr n°1825 del 9.3.1970)		88. 90
» mag. lav. impreved.		4.333.200.=		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	31. 5.1970
» lav. ad economia		3.000.000.=		ulteriore sospensione gg.377	
» sorvegli. e dir.		6.872.700.=		Giorni impiegati in più	xxxxxxxxxxxx
TOTALE somma impegn. L.		L.	14.305.900.=	proroga gg.60 per lavori supplementari scadenza lavori	11.8.1971

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	1	Scavo di fondaz.di terra mc.	144,54	1320.=	190.792,80	
2	7	" " " "roccia "	337,91	4200.=	1.419.222,00	
3	32	Calcestruzzo a kg.200 "	252,67	9350.=	2.362.464,50	
4	31	Cls a kg.300 fondaz. "	135,31	13500.=	1.826.685,00	
5	36b	" " " elevaz. "	11,88	15500.=	184.140,00	
6	62	Ferro omogeneo kg.	7960,93	150.=	1.194.139,50	
7	9	Colmamenti e rinterri mc.	2600,15	1000.=	2.600.150.=	
8	29	Spianata di malta mq.	235,91	200.=	47.182.=	
9	20	Stratificaz.di asfalto "	235,91	660.=	155.700,60	
10	13	Muratura tufo e carparo mq.	125,31	8800.=	1.102.728.=	
11	NPI	Pannelli polistirolo cm.3mq.	938,71	600.=	563.226.=	
12	52	Vespajo calcareo mc.	55,15	1760.=	97.064.=	
		SOMMANO LAVORI A MISURA.....			L.11.743.494,40	
		B) LAVORI A FORFAIT				
13	11	C.S.A. - Rustico				
		mc.10855,44x48% mc.	5258,62	7546.=	39.681.546,52	
14	"	- Tramezzi ed intonaci				
		mc.10955,44x 8% mc.	876,43	7546.=	6.613.540,78	
15	"	- Impianti:				
		mc.10955,44x 9% mc.	985,99	7546.=	7.449.280,54	
16	"	- Compl.fabbr.				
		mc.10770,57x 7% mc.	753,94	7546.=	5.689.231,24	
17	"	- Pavimenti e rivest.				
		mc.10770,57x10% mc.	1077,06	7546.=	8.127.494,76	
18	"	- Ringhiere,intonaco est.ecc.				
		mc.10370,24x 6% mc.	622,21	7546.=	4.695.196,66	
14	"	- Infissi:				
		mc. 9453,02x12% mc.	1134,36	7546.=	8.559.880,56	
		SOMMANO LAVORI A FORFAIT.....			L.80.907.171,06	
		Totale LAVORI A MISURA E FORFAIT.....			L.92.550.665,46	
		A riportare			L.92.550.665,46	

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		Riporto.....		L.		92.550.665,46
		a dedurre il ribasso d'asta dell'8,15%.....		L.		7.542.879,23
		RESTANDE NETTE.....		L.		85.007.786,23
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Giovanni ROMA) 				
		V I S T O: IL PRESIDENTE (Dott. Raffaele FISCETTO) 				
		UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI Per quanto è stato possibile constatare da controlli effettuati nella visita sopralluogo si dichiara che i lavori eseguiti possono ritenersi rispondenti alle annotazioni contabili sopra riportate, ed alle previsioni di progetto. Brindisi: FUNZIONARIO ADDETTO IL CAPO SEZIONE  				
		Visto: L'INGEGNERE CAPO F.to (Renato Lonoce)				
		Scopla conforme per uso amministrativo INGEGNERE CAPO (Renato Lonoce)  