

GESTIONE CASE.PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====0000000000=====

Lavori post-collaudò alle palazzine Ina-Casa di Ceglie
Messapico- Viale Risorgimento - Cant.17867/L.

IMPRESA: LEGROTTAGLIE FRANCESCO -FASANO -

Importo contrattuale£ 3.272.014

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSE:

PERIZIA DI PROGETTO: In data 16/11/1964 per l'ammon-
tare di £. 3.792.110 di cui £. 3.479.000 per lavori
e £. 313.110 per spese generali, redatto dall'Ufficio
Tecnico dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari
della Provincia di Brindisi ed approvata con delibera
n. 254 del 23/6/1967 DEL Consiglio d'Amministrazione
della Gestione Case per Lavoratori per l'importo
rettificato di £.3.639.281 di cui £; 3.338.790 per lav
lavori e £.300.491 per compensi alla Stazione appal-
tante come risulta dalla nota della Gescala n. Prot.
13942 del 17/7/1967.

SOMME AUTORIZZATE:

per lavori post-collaudò.....£.3.338.790

Contratto: in data 29/9/1967 n.5109 reg. a Brindisi
il 2/10/1967 al n.2095 Mod.I con il quale i lavori

di che trattasi venivano affidati all'Impresa Legrottaglie Francesco per l'importo di £. 3.272.014 al netto del ribasso dell'asta del 2,00% .

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI : I lavori vennero consegnati all'Impresa il 16/10/1967 come risulta dal relativo verbale in pari data.

TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI: I lavori dovevano essere ultimati entro il 15/1/1968.

SOSPENSIONE DEI LAVORI: Con verbale in data 6/11/1967 i lavori venivano sospesi per l'inclemenza del tempo.

RIPRESA DEI LAVORI: Cessate le cause che avevano determinato la sospensione dei lavori, gli stessi sono stati ripresi con verbale del 13/6/1968 per cui la nuova scadenza per la ultimazione veniva fissata per il 12/8/1968.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: E' stata accertata in data 12/8/1968 come risulta dal verbale in pari data e quindi in tempo utile.

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni della Direzione dei lavori.

ASSICURAZIONE OPERAI: L'Impresa ha assicurato i suoi operai presso l'Inail di Brindisi con polizza n. 12971/3.

STATO FINALE DEI LAVORI: Redatto in data 5/4/1972 firmato dall'Impresa senza riserve, dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori è di netto

Lire 3.247.631,22 .

Poichè sono stati già pagati n.3 acconti per complessive £.2.590.000, il credito dell'Impresa resta in £.857.631,21 (diconsi lire seicentocinquantasettemilaseicentotrentuno e 21/100.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto Direttore tecnico I.A.C.P. nella visita effettuata il giorno 15/5/1972;

RICONOSCIUTO CHE I Lavori furono eseguiti in conformità delle previsioni del progetto con i materiali richiesti, con le dimensioni prescritte e conformi alle prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni della Direzione dei Lavori;

VISTO CHE GLI ATTI contabili sono stati compilati a norma del regolamento 25/5/1895 n.350 e che i prezzi adottati sono quelli di contratto:

VISTO che i lavori contabilizzati corrispondono a quelli eseguiti;

CONSIDERATO che l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;

Visto che non vi sono rilievi o segnalazioni da parte degli Enti Assicurativi;

CONSIDERATO che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli Obblighi contrattuali ed agli ordini dati dalla Direzione dei Lavori;

VISTO che tutti gli atti sono regolarmente sottoscritti
dall'Impresa e che dalla parte della stessa non risultano inserite riserve di alcun genere;

C E R T I F I C A

che i lavori sopra menzionati sono stati regolarmente eseguiti; liquida secondo le risultanze del conto finale in £. 3.247.631 l'importo netto dei lavori e poichè all'Impresa sono state pagate in acconto £. 2.2590.000

D I C H I A R A

pagabile all'Impresa LEGROTTAGLIE FRANCESCO di PASANO la somma di £.657.631 (SEICENTOCINQUANTASETTEMILA-SEICENTOTRENTUNO) a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori di che trattasi salvo la superiore del presente atto.

Brindisi 11,25/5/1972

L'IMPRESA :


LEGROTTAGLIE FRANCESCO

Legrottaglio

IL DIRETTORE TECNICO I.A.C.P.

[Signature]

Visto:



IL PRESIDENTE

(Dott. RAFFAELE FISCHETTO)

[Signature]