

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

//////////

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in Brindisi

Quartiere S. Elia - P.l. n° 1312 - LOTTO A/1 - Edifici

n° 3 - Alloggi n° 80 - Legge 14.2.1963 n° 60 - Cantiere

3150/BR.=

IMPRESA: SARDELLA Luigi & Figli s.r.l. - FASANO -

IMPORTO a base d'asta..... £. 570.111.226.=

IMPORTO al netto del ribasso d'asta

dell'11,36%..... " 505.346.591.=

1° PERIZIA suppletiva al netto del

ribasso d'asta dell'11,36%..... " 11.530.850.=

2° PERIZIA al netto del ribasso d'asta

dell'11,36%..... " 22.293.310.=

3° PERIZIA suppletiva al netto del ribas_

so d'asta dell'11,36%..... " 12.165.048.=

4° PERIZIA suppletiva al netto del ribas_

so d'asta dell'11,36%..... " 12.541.061.=

5° PERIZIA suppletiva al netto del ribas_

so d'asta dell'11,36%..... " 57.313.676.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N° 4

L'anno millenovecentosettantacinque il giorno venticin_

que del mese di novembre nel Cantiere dei lavori sud_

detti;

Il sottoscritto Dott. Ing. Antonio Longo, Direttore dei Lavori, unitamente al sig. Francesco Sardella, in rappresentanza dell'Impresa;

VISTO l'ordinanza 9/72 del 13.7.1972, con cui si autorizzava la consegna dei lavori sotto riserva di legge;

VISTO il verbale di consegna del 7.8.1972;

VISTO il verbale di sospensione lavori n° 1 in data 21.8.1972;

VISTO il contratto n° 5575 del 9.10.1972, registrato a Brindisi il 16.10.1972 al n° 2149 Mod. I. =

VISTO l'Ordine di servizio n° 1 del 19.10.1972, che scioglie le riserve di cui innanzi;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n° 1 in data 19.10.1972;

VISTO il verbale di sospensione lavori n° 2 in data 9.1.1973;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n° 2 in data 2 maggio 1973;

VISTO la perizia suppletiva in data 1.12.1972 approvata con Delibera Consiliare n° 376 del 14.4.1973;

VISTO l'art. 5 dell'Atto aggiuntivo n° 5595 in data 30.4.1973, registrato a Brindisi il 2.5.1973 al n. 1838 Mod. I che proroga di giorni trenta (30) l'ultimazione dei lavori;

VISTO la 2° Perizia suppletiva in data 19.7.1973 ap_

provata con Delibera Consiliare n° 419 del 8.11.1973;
VISTO l'art. 5 del 2° Atto aggiuntivo n° 5604 in data
10.12.1973, registrato a Brindisi il 12.12.1973 al n° 4890 Mod. I che
proroga di gg. venti (20) l'ultimazione dei lavori;
VISTO la nota dell'Impresa in data 1.12.1973 afferente
la richiesta di giorni 150 di proroga;
VISTO la Delibera Consiliare n° 445 in data 22.6.1974
che approva la richiesta di proroga nella misura di
giorni novanta (90);
VISTO il verbale di proroga in data 27.6.1974;
VISTO la nota dell'Impresa in data 8.10.1974 afferente
la richiesta di proroga di giorni 160 di proroga;
VISTO la Delibera Consiliare n° 462 in data 30.10.1974
che approva la richiesta di proroga nella misura di
giorni centosessanta (160);
VISTO il verbale di proroga n° 2 in data 30.10.1974;
VISTO il verbale di sospensione dei lavori n° 3 in data
31.10.1974;
VISTO la perizia suppletiva e di variante in data 26
marzo 1975 approvata con Delibera Consiliare n° 2462 del 4.4.1975
nell'importo netto di £. 12.165.048;
VISTO la perizia suppletiva e di variante in data 26.3.1975
approvata con Delibera Consiliare n° 2461 del 4.4.1975
nell'importo netto di £. 12.541.061;
VISTO la perizia suppletiva e di variante in data 26.3.1975

approvata con Delibera Consiliare n° 2460 del 4.4.1975

nell'importo netto di L. 57.313.676;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n° 3 in data
5.4.1975;

VISTO l'art. 5 dell'Atto aggiuntivo n° 5667 in data
10.9.1975 registrato a Brindisi il 11.9.1975 al n°
8887 Mod. II che proroga di giorni sessanta (60) l'ul-
timazione dei lavori;

VISTO il verbale di proroga n° 3 in data 12.9.1975
che fissa la data per la ultimazione dei lavori al
diciassette dicembre millenovecentosettantacinque;

CONSIDERATO che è in corso di redazione ed ulteriore
approvazione una perizia suppletiva;

IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEI LAVORI ha sospeso i la-
vori medesimi che saranno ripresi non appena sarà ap-
provata la suddetta perizia suppletiva. =


L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare
in merito alla sospensione dei lavori, che si intende
avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili
giorni ventitre (23). =

Del che si è redatto il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti. =

p. L'IMPRESA p. s. IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'Amministratore Unico (Dott. Ing. Antonio Longo)

(Francesco Sardella)



VISTO: IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)

